



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 143/2013 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale – Ville. Concessione 2^a proroga contrattuale alla ditta Ediltione S.p.A. di Tione (TN).

L'anno **DUEMILATREDICI** alle ore **15,15** del giorno **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
4. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore
6. MARIO FAILONI.....Assessore
7. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 143 /2013 dd. 04.06.2013

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale – Ville. Concessione 2^ proroga contrattuale alla ditta Ediltione S.p.A. di Tione (TN).

LW D113

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che per la trattazione del presente punto si allontana l'Assessore Luca Scalfi.

Vista la deliberazione G.C. n. 336/2007 dd. 05.11.2007 con la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville" redatto dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione, pervenuto in data 17.10.2007 prot. n. 15331, concludente nella spesa complessiva di **Euro 2.186.100,00=**, di cui Euro 1.686.668,15= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 499.431,85= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 59/2008 dd. 21.03.2008 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00 al cap. 3510.11 intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che a seguito di licitazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 26/93, sono state aggiudicate con offerta a prezzi unitari all'Impresa EDILTIONE s.p.a. di Tione (TN), per un importo di Euro 1.449.583,60=, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 148.758,06=, con un ribasso medio virtuale del 15,416% sull'importo a base d'appalto.

Visto il contratto di affidamento delle opere all'impresa EDILTIONE s.p.a., n. 1078 di data 15.10.2008, registrato a Tione di Trento in data 22.10.2008 al n. 219 Serie 1^ avente un importo netto di Euro 1.449.583,60= di cui Euro 148.758,06= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Vista la deliberazione G.C. n. 310/2008 con la quale veniva affidato l'incarico per la direzione, misura e contabilità lavori, nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva allo stesso progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon per un onorario complessivo di Euro 94.489,87 oltre a CNPAIA 2% ed IVA 20%, per un totale di Euro 115.655,60= come da preventivo di parcella pervenuto in data 20.10.2008 prot. n. 15674.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 20.04.2009 come dal verbale di consegna e che gli stessi devono compiersi nel periodo contrattuale inizialmente previsto di 480 giorni naturali e consecutivi salvo i periodi di sospensione concessi dalla Direzione Lavori.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 79/2009 di data 22.06.2009, è stata approvata la 1^ variante progettuale di data giugno 2009 pervenuta in data 22.06.2009 prot. n. 8780 per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori relativi ad opere provvisorie di protezione dei fronti di scavo in Via Pinzolo, per un importo netto di Euro 78.627,81= come da relativo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 29 giorni.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 61/2011 di data 31.05.2011, è stata approvata la 2^a variante progettuale di data aprile 2011 pervenuta in data 16.05.2011 prot. n. 8243 per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori relativi ad un ulteriore ramale di fognatura in Via Pinzolo, per un importo netto di Euro 171.803,79= come da relativo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 57 giorni.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 287/2011 del 04.10.2011, previo parere favorevole della Direzione Lavori, a seguito della richiesta dell'Appaltatore di 150 giorni di proroga e pervenuta in data 19.09.2011 prot. n. 15555, veniva concessa una proroga del termine contrattuale di 110 giorni naturali e consecutivi.

Visto il verbale di ripresa dei lavori pervenuto in data 23.04.2013 prot. n. 5978, dal quale risulta che i lavori sono stati ripresi in data 16.04.2013 e che, a seguito delle sospensioni, delle proroghe concesse per i lavori suppletivi, della 1^a proroga contrattuale per complessivi 1099 giorni, i medesimi devono essere ultimati nel termine contrattuale scadente il 28.05.2013.

Vista la richiesta di 2^a proroga contrattuale presentata dalla Ditta EDILTIONE s.p.a. pervenuta in data 30.05.2013 prot. n. 7949 per 30 giorni di proroga del termine contrattuale motivata dal fatto che i lavori di pavimentazione dei marciapiedi ha subito un rallentamento per le eccezionali condizioni di maltempo di questo ultimo periodo.

Visto il parere di competenza della Direzione Lavori ai sensi dell'art. 159 comma 10 del regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (ex art. 26, comma 3, D.M. 145/2000) sulla legittimità della richiesta di proroga, pervenuto in data 04.06.2013 prot. n. 8217, nella quale si ritiene accoglibile la richiesta dall'Appaltatore e possibile accordare la concessione di una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi richiesti.

Ritenuto di condividere le motivazioni esposte dall'Appaltatore accettando la richiesta di proroga in conformità al parere della Direzione Lavori.

Accertato che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg dd. 30.09.1994.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza di procedere per consentire una corretta programmazione dei lavori.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. **Di concedere** alla Ditta EDILTIONE s.p.a. di Tione (TN), una 2^a proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville" come da parere favorevole del Direttore Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon pervenuto in data 04.06.2013 prot. n. 8217.
2. **Di dare atto** che per effetto della proroga concessa, e delle proroghe per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui alla 1^a e 2^a variante progettuale, e della 1^a proroga contrattuale, il termine contrattuale aumenta di conseguenza.
3. **Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
4. **Di comunicare** all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon, l'adozione del presente provvedimento.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. **Di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05.06.2013 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 05.06.2013 al 15.06.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 05.06.2013 al 15.06.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani