



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - E144

## DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**n° 15 /2014 dd. 12.02.2014**

**OGGETTO: Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare. Liquidazione del saldo lavori alla ditta B. & C. di Preore (TN). Liquidazione saldo onorario all'ing. Stefano Filippi di Rovereto (TN) ed al dott. geol. Paolo Passardi di Trento. Approvazione del quadro complessivo della spesa sostenuta.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Considerato che con deliberazione G.C. n. 25/2013 di data 07.02.2013 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo delle "Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine" redatto all'ing. Stefano Filippi di Rovereto (TN), pervenuto in data 15.03.2011 al prot. n. 4705 ed aggiornato in data 29.01.2013 prot. n. 1626, concludente nell'importo complessivo di **Euro 342.269,65=** di cui Euro 244.289,41.= per lavori comprensivi di Euro 3.269,65= per oneri della sicurezza, ed Euro 97.980,24.= per somme a disposizione dell'amministrazione, e si procedeva all'impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo:

- 95% con contributo PAT a fondo perduto pari ad Euro 325.156,17=;
- 5% con mezzi propri dell'Amministrazione pari ad Euro 17.113,48=.

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 26.03.2013, con contratto n. 1206 di data 14.05.2013, registrato a Tione di Trento in data 21.05.2013 al n. 65 Serie 1^, le opere sono state affidate alla Ditta B & C s.r.l. con sede in Preore (TN), con un ribasso del 18,222% sull'importo a base d'asta, per un importo netto di Euro 200.370,79= di cui Euro 3.269,65= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 41/2013 di data 19.02.2013, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto (TN) per la direzione, misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 15.753,78 oltre al CNPAIA 2% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 19.824,56 come da relativa preventivo di parcella pervenuto in data 29.01.2013 prot. n. 1626.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 03.06.2013.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 122/2013 di data 21.08.2013 si procedeva all'approvazione liquidazione del 1° stato avanzamento lavori a tutto il 24.07.2013 per un importo netto di Euro 203.026,55.= ed il relativo certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di legge, di Euro 202.011,42.= oltre all'IVA 21% per un totale di Euro 244.433,82.=

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 270/2013 di data 08.10.2013, è stata approvata la 1^ perizia suppletiva pervenuta in data 23.08.2013 prot. n. 11964 a firma del D.L. incaricato ing. Stefano Filippi, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 342.269,65= di cui Euro 238.270,85= per lavori netti ed Euro 103.998,80= per somme a disposizione, comportante nuove e maggiori opere per un importo netto di Euro 37.900,06.= oltre all'IVA di legge, per la necessità di un ampliamento della zona messa in sicurezza verso la palestra di roccia attraverso l'installazione di un'ulteriore barriera di dimensioni più contenute.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 160/2013 di data 22.11.2013 si procedeva all'approvazione liquidazione del 2° stato avanzamento lavori a tutto il 11.11.2013 per un importo netto di Euro 214.401,01= ed il relativo certificato di pagamento per un importo al netto delle ritenute di legge, di Euro 11.317,58.= oltre all'IVA 21% per un totale di Euro 244.433,82.=

Considerato che per effetto della sospensione concessa dal 09.08.2013 al 04.11.2013, e dei 30 giorni di proroga per lavori suppletivi, il termine di ultimazione dei lavori veniva portato al 27.12.2013.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 04.12.2013, come da relativo verbale di ultimazione e quindi nel tempo utile concesso.

Visto lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità dei lavori di "Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine", redatti dal D.L. incaricato ing. Stefano Filippi e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice, pervenuti in data 18.12.2013 prot. n. 17650 concludenti nell'importo netto di **Euro 238.212,88=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore come risulta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato in data 09.01.2014 dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Preso atto che a seguito della liquidazione degli stati di avanzamento, il certificato di regolare esecuzione di data 06.12.2013 a firma del Direttore lavori riporta come da liquidare l'importo a saldo lavori con svincolo delle ritenute di garanzia per un importo di **Euro 24.883,88=** oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione n. 74/2013 di data 22.05.2013, è stato autorizzato il subappalto alla ditta GEOROCK s.r.l. con sede in Spiazzo Rendena (TN), frazione Borzago n. 35 (p.IVA 01284930227) per l'esecuzione di opere di perforazione appartenenti alla categoria prevalente per un importo presunto di Euro 30.060,98.= oltre ad eventuali oneri della sicurezza.

Preso atto che con determinazione n. 153/2013 di data 18.11.2013, è stata integrata l'autorizzazione al subappalto alla ditta GEOROCK s.r.l. con sede in Spiazzo Rendena (TN), frazione Borzago n. 35 (p.IVA 01284930227) per l'esecuzione di opere di perforazione appartenenti alla categoria prevalente al nuovo importo di Euro 42.414,92= oltre ad eventuali oneri della sicurezza.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore GEOROCK s.r.l. risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla Cassa Edile di Trento in data 21.11.2013 e vista la relativa fattura quietanzata di saldo lavori ai sensi dell'art. 170, comma 1 lett. b) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visti i risultati delle prove di trazione sugli ancoraggi nonché le certificazioni di conformità delle barriere paramassi installate.

Preso atto che non sono state eseguite opere in cemento armato od a struttura metallica soggette a collaudo statico ai sensi del D.M. 14.01.2008.

Vista pertanto la fattura a saldo n. 07/2014 di data 31.01.2014 della ditta Costruzioni B. & C. s.r.l. consegnata al Comune di Tione in data 31.01.2014 prot. n. 1468, relativa al saldo dei lavori ed allo svincolo delle ritenute di garanzia ed avente un importo netto di Euro 24.883,88.= oltre all'I.V.A. 22% per Euro 5.474,45.= per un importo lordo complessivo di **Euro 30.358,33=**.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. di data 27.12.2013 ed all'Albo comunale dal 27.12.2013 al 11.01.2014 senza che pervenga alcuna opposizione alla liquidazione dell'Appaltatore.

Considerato inoltre che può essere autorizzata l'estinzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e costatata quindi la doverosità di procedere al pagamento del saldo lavori.

Vista la nota di pagamento del Direttore Lavori ing. Stefano Filippi pervenuta in data 08.01.2014 prot. n. 215, relativa al saldo dell'onorario per la direzione, misura, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per un importo di Euro 17.816,54.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 712,66.= e all'IVA 22% per Euro 4.076,42.= per un totale complessivo di **Euro 22.605,62.=**.

Vista la fattura di pagamento del dott. geol. Paolo Passardi pervenuta in data 11.02.2014 prot. n. 1982, relativa al saldo dell'onorario per la direzione geologica in fase dei lavori, per l'importo di Euro 2.600,00.= oltre al CNG 2% per Euro 52,00.= e all'IVA 22% per Euro 583,44.= per un totale complessivo di **Euro 3.235,44.=**

Visto il quadro della spesa complessivamente sostenuta redatto dal sottoscritto concludente nell'importo complessivo di Euro 341.686,28.= ed evidenziante un'economia di spesa pari ad **Euro 583,37.=** rispetto all'importo preventivamente impegnato.

Considerato che al cap. 3685.10 codice intervento 2090601 del Bilancio di previsione 2014 in gestione residui anno 2012, esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione presente provvedimento.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE**, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale redatti dal D.L. incaricato ing. Stefano Filippi, pervenuti in data 18.12.2013 prot. n. 18650 relativi ai lavori di "Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine", concludenti in uno stato finale nell'importo netto di **Euro 238.212,88=** compresi gli oneri per la sicurezza.

2. **DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla ditta B & C s.r.l., la fattura n° 07/2014 di data 31.01.2014 consegnata al Comune di Tione in data 31.01.2014 prot. n. 1468, relativa al saldo ed allo svincolo delle ritenute di garanzia dei lavori in oggetto, per un importo di Euro 24.883,88.= oltre all'I.V.A. 22% per Euro 5.474,45.= per un importo lordo complessivo di **Euro 30.358,33.=**.
3. **DI DARE ATTO** che può essere autorizzata l'estinzione della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata mediante fideiussione n. 05/942/109 di data 10.04.2013 della Cassa Rurale Adamello Brenta - Sede di Tione (TN) dell'importo di Euro 36.511,57=.
4. **DI DARE ATTO** che può essere autorizzato lo svincolo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'art. 129 del D.lgs. 163/2006, prestata mediante polizza n. 331792163 di data 17.04.2013 della Compagnia Assicurazioni GENERALI s.p.a. – Agenzia di Tione (TN).
5. **DI LIQUIDARE** la nota di pagamento dell'ing. Stefano Filippi pervenuta in data 04.12.2013 prot. n. 16923, relativa al saldo dell'onorario per la direzione, misura, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per l'importo di Euro 17.816,54.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 712,66.= e all'IVA 22% per Euro 4.076,42.= per un totale complessivo di **Euro 22.605,62.=**.
6. **DI LIQUIDARE** la nota di pagamento del dott. geol. Paolo Passardi pervenuta in data 11.02.2014 prot. n. 1982, relativa al saldo dell'onorario per la direzione geologica in fase dei lavori, per l'importo di Euro 2.600,00.= oltre al CNG 2% per Euro 52,00.= e all'IVA 22% per Euro 583,44.= per un totale complessivo di **Euro 3.235,44.=**.
7. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 56.199,39.= al cap. 3685.10 codice intervento 2090601 del Bilancio di previsione 2014 in gestione residui anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità.
8. **DI APPROVARE** il quadro finale della spesa complessivamente sostenuta concludente nell'importo complessivo di Euro 341.686,28.= ed evidenziante un'economia di spesa pari ad **Euro 583,37.=** rispetto all'importo preventivamente impegnato.
9. **DI INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e lo storno dell'economia di spesa residua.
10. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per la conclusione della pratica di finanziamento provinciale.
11. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico**  
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
rag. Cinzia Bonenti