



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ga - LM 1048

## DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**n° 115 /2014 dd. 10/11/2014**

**OGGETTO: Approvazione della contabilità finale dei lavori di "Canalizzazione acque in loc. Dravegon, C.C. Tione 1^ parte" e liquidazione saldo all' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc" con sede in Tione di Trento (cod.fisc. 02002240220).**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 254/2014 del 16.09.2014, con la quale veniva approvata la perizia di spesa dei "Lavori di canalizzazione acque in loc. Dravegon, C.C. Tione 1^ parte", concludente nell'importo lordo complessivo di € 32.700,00= di cui € 24.367,00= per lavori ed € 8.333,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Preso atto che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm. all' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc" con sede in Tione di Trento, a fronte del ribasso offerto del 1,5% con nota dd. 15.09.2014, prot.n° 12080, per un importo netto di € 23.853,75= (€ 24.217,00 - 1,5%) oltre all'IVA 22% per €. 5.280,83=, per un importo lordo complessivo di € 29.284,56=.

Preso atto inoltre che in fase d'esecuzione delle opere si è resa necessaria la realizzazione di maggiori lavorazioni dovute in particolare alla presenza di roccia in corrispondenza di alcuni tratti di scavo, eventualità non prevedibile in fase progettuale, e per il fatto che si è ritenuto opportuno il completo rifacimento di un pozzetto-caditoia esistente a lato strada in corrispondenza della parte terminale del tratto interessato dai lavori (a monte), poiché fatiscente.

Considerato pertanto che a tal senso è stata incaricata l' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc" dell'esecuzione dei suddetti lavori, contabilizzando la relativa spesa nell'ambito dei lavori in oggetto e, specificatamente, all'interno dell'importo destinato agli imprevisti riportato nel quadro delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che i lavori, iniziati in data 18.09.2014 ed ultimati in data 06.10.2014, sono stati eseguiti a regola d'arte, e visti a tal senso gli atti di contabilità finale (stato finale dei lavori, quadro economico finale e di raffronto, disegni di contabilità finale, certificato di pagamento a saldo e le fatture a saldo dell'impresa esecutrice vistate dal D.L.) redatti dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi.

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc" con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori pari ad € 25.210,66= oltre all'IVA 22%, per un importo lordo di € 30.757,01=.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Viste a tal senso le seguenti fatture emesse dall' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc" :

- Fattura n° 81/2014 del 29.09.2014, pervenuta in data 28.10.2014, prot. n. 14207, dell'importo netto di € 20.000,00= oltre all'I.V.A. 22% per € 4.400,00= per un importo lordo di € 24.400,00=;
- Fattura n° 85/2014 del 15.10.2014, pervenuta in data 28.10.2014, prot. n. 14208, dell'importo netto di € 5.210,66= oltre all'I.V.A. 22% per € 1.146,35= per un importo lordo di € 6.357,01=.

Considerato che l'importo netto complessivo delle suddette fatture ammonta ad €. 25.210,66=, conformemente all'importo indicato a credito della ditta esecutrice riportato nel certificato di pagamento emesso in data 13.10.2014 a firma del D.L. geom. Giuliana Amistadi.

Dato atto che le fatture medesime sono state viste dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta esecutrice presso INPS, INAIL e Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 29.10.2014 e pervenuto al protocollo comunale n° 14258 dd. 14258.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti interamente su area di proprietà del Comune di Tione di Trento.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO FINALE e di RAFFRONTO				
		PROGETTO	FINALE	Differenza
A	LAVORI			
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 24.217,00	€ 25.442,29	€ 1.225,29
a2	ribasso d'asta 1,5%	€ 363,25	€ 381,63	€ 18,38
a3	importo netto senza ribasso d'asta	€ 23.853,75	€ 25.060,66	€ 1.206,91
a4	importo oneri della sicurezza	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00
a5	<b>Importo di contratto</b>	<b>€ 24.003,75</b>	<b>€ 25.210,66</b>	<b>€ 1.206,91</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b1	Imprevisti	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ 487,34	€ 511,85	€ 24,51
b3	IVA 22% di A+B1	€ 5.800,74	€ 5.546,35	-€ 254,39
b4	arrotondamento	€ 44,92	€ 0,00	-€ 44,92
	Totale somme a disp.	<b>€ 8.333,00</b>	<b>€ 6.058,20</b>	-€ 2.274,80
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 32.700,00</b>	<b>€ 31.268,86</b>	<b>-€ 1.431,14</b>

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 1.431,14=.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 511,85=, verrà accantonata nel medesimo capitolo di Bilancio dell'opera in oggetto, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 dd. 13.05.2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

## D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei "Lavori di canalizzazione acque in loc. Dravegon, C.C. Tione 1^ parte", redatti dal D.L. geom. Giuliana Amistadi, ammontano ad un importo netto complessivo di € 25.210,66= oltre all'IVA di Legge;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa;
3. **di approvare** le certificazioni di regolare esecuzione apposte sulle fatture n° 81/2014 dd. 29.09.2014 e n° 85/2014 dd. 15.10.2014 dell' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc", dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'intervento concludente nell'importo complessivo di € 31.268,86= di cui € 25.210,66 per lavori ed € 6.058,20= per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 1.431,14=.
5. **di liquidare** all' "Impresa Edile Trocino di Trocino Andrea e Massimiliano snc" con sede in Tione di Trento (Tn), le fatture n° 81/2014 di data 29.09.2014 e n° 85/2014 di data 15.10.2014 aventi un importo netto complessivo di € 25.210,66= oltre all'I.V.A. 22% per € 5.546,35= per un importo lordo complessivo di € 30.757,01=.
6. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 31.268,86=** (€ 30.757,01 per lavori + € 511,85 quale incentivo alla progettazione) al cap. 3685.02, intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.

7. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 511,85 al medesimo capitolo 3685.02, intervento 2080101, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.  
*ing. Luciano Weiss*

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*rag. Cinzia Bonenti*