



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - D114

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 116 /2014 dd. 10.11.2014

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio dell'area Buston - Circonvallazione. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo e svincolo delle ritenute di garanzia alla ditta TERSYSTEM s.r.l. di Cavedago (TN). Liquidazione onorari per la direzione lavori all'ing. Luciano Chiodega ed il collaudo tecnico-amministrativo all'arch. Maurizio Polla.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 31/2009 dd. 16.02.2009 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio dell'area Buston - Circonvallazione" redatto dall'ing. Valter Paoli con studio in Tione, pervenuto in data 30.01.2009 prot. n. 1356, concludente nella spesa complessiva di Euro 1.546.000,00=, di cui Euro 1.098.966,98= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 447.033,02= per somme a disposizione dell'amministrazione, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00 al cap. 3510.11 intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1120 di data 08.09.2010, registrato a Tione di Trento in data 10.09.2010 al n. 148 Serie 1^, le opere venivano affidate all'associazione temporanea d'impresa tra la MATTIVI s.r.l. e TERSYSTEM s.r.l. per un importo netto di Euro 917.882,79= di cui Euro 81.260,59= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 19.08.2010 in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 198/2010 di data 03.08.2010, mediante convenzione d'incarico sottoscritta in data 04.10.2010 si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Luciano Chiodega con studio in Pelugo (TN) per la direzione, misura e contabilità, dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 35.307,51 oltre al CNPAIA 2% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 43.216,39 come da relativa offerta pervenuta in data 19.08.2010 prot. n. 12398.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 31.08.2010, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d'incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Flavio Salvaterra con studio in Tione (TN) per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase

esecutiva dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 13.077,46 oltre al CNG 4% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 16.320,67 come da relativa offerta pervenuta in data 27.08.2010 prot. n. 12958.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d'incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Marco Scalfi con studio in Tione (TN) per l'assistenza giornaliera ai lavori e la verifica degli allacciamenti privati nell'ambito dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 22.000,00 oltre al CNG 4% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 27.456,00 come da relativa offerta pervenuta in data 27.09.2010 prot. n. 14600.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 15.10.2010.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 18/2011 del 11.02.2011 si procedeva all'approvazione del 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 28.01.2011, presentato in data 10.02.2011 al n. 2240 dal D.L. incaricato ing. Luciano Chiodega, per il concordamento di n. 13 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.01 a NP.13).

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 95/2011 del 12.08.2011 si procedeva all'approvazione del 1° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 229.115,17= compresi gli oneri per la sicurezza.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 5/2012 del 17.01.2012 si procedeva all'approvazione del 2° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 318.200,00= compresi gli oneri per la sicurezza.

Considerato che con determinazione del sottoscritto n. 33/2012 di data 18.04.2012, è stata approvata la 1^ variante progettuale di data marzo 2012 predisposta dalla Direzione Lavori che prevedeva nuovi e maggiori lavori per opere provvisoriale e di scavo, per un importo netto di Euro 183.186,89= come da relativo schema atto di sottomissione, nonché il 3° verbale di concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 108 giorni.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 115/2012 del 30.10.2012 si procedeva all'approvazione del 3° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 301.900,00= compresi gli oneri per la sicurezza.

Preso atto che con nota della ditta TERSYSTEM s.r.l., pervenuta in data 06.03.2013 prot. n. 3419, veniva trasmessa copia del contratto di cessione di ramo d'azienda, con il quale si operava la cessione del contratto in essere con il Comune di Tione, relativamente ai lavori eseguiti ma non ancora contabilizzati nonché quelli eventuali di perizia suppletiva ancora da realizzare.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 62/2012 del 29.04.2013 si procedeva all'approvazione del 4° verbale concordamento nuovi prezzi nonché del 4° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 123.800,00= compresi gli oneri per la sicurezza.

Considerato che l'Amministrazione comunale, sentito il Direttore dei Lavori ing. Luciano Chiodega ha ravvisato la necessità di ripristinare i marciapiedi interessati dai lavori lungo Via Circonvallazione attraverso il ripristino delle cordonate rimosse con nuove cordonate in granito in sostituzione di quelle vecchie in cemento, di posare dei nuovi cavidotti per l'impianto d'illuminazione pubblica ripristinando definitivamente le pavimentazioni in asfalto.

Considerato che con determinazione del sottoscritto n. 64/2013 di data 30.04.2013, è stata approvata la 2^ variante progettuale di data aprile 2013 predisposta dalla Direzione Lavori che prevedeva nuovi e maggiori lavori rispetto al contratto originario per opere di ripristino dei marciapiedi per un importo netto di Euro 183.186,89= come da relativo schema atto di sottomissione, nonché il 5° verbale di concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 90 giorni.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 177/2013 del 23.12.2013 si procedeva all'approvazione del 6° verbale concordamento nuovi prezzi nonché del 5° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 96.100,00= compresi gli oneri per la sicurezza.

Visto il verbale di ultimazione dei lavori, con il quale viene accertato che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile concesso in data 02.08.2013 salvo lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali non incidenti sulla funzionalità delle opere.

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 15.10.2010 e sono stati sospesi nei periodi dal 21.11.2011 al 28.02.2012 e dal 17.12.2012 al 05.05.2013, per un totale di 241 giorni naturali e consecutivi.

Preso inoltre atto che, a seguito delle richieste dell'Appaltatore e previo parere favorevole della Direzione dei Lavori, con deliberazione G.C. n. 326/2012 del 13.11.2012 è stata concessa una proroga contrattuale per 45 giorni naturali e consecutivi.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 02.08.2013, come da relativo verbale di ultimazione ed in tempo utile in relazione alle proroghe contrattuali, alle proroghe per lavori suppletivi ed alle sospensioni concesse.

Visto lo stato finale e gli atti di contabilità dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio dell'area Buston - Circonvallazione", redatto dal D.L. incaricato ing. Luciano Chiodega e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice, pervenuti in data 16.09.2014 prot. n. 12152 concludenti nell'importo netto di **Euro 1.100.983,58.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 64/2014 di data 14.04.2014 si procedeva ad incaricare l'arch. Maurizio Polla di Caderzone (TN), per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 2.506,56 oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale di Euro 3.180,32= come dal preventivo pervenuto in data 04.04.2014 prot. n. 4525.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta TERSYSTEM s.r.l. presso INPS, INAIL e Cassa Edile mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di data 26.11.2013 rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Trento, e presso il Servizio Lavoro della PAT con richiesta prot. n. 17744 di data 19.12.2013 alla quale non è stato dato riscontro negativo.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta MATTIVI s.r.l. per il periodo di costituzione dell'ATI aggiudicataria, come da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 18.10.2012 dalla Cassa Edile della Provincia di Trento, e pervenuto in data 22.10.2012 prot.n. 15025.

Accertata anche la regolarità contributiva dei subappaltatori nonché l'avvenuto pagamento nei loro confronti da parte dell'Appaltatore mediante la trasmissione di copia delle fatture quietanzate ai sensi della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, alle seguenti ditte:

- ditta PRETTI & SCALFI s.p.a. con sede in Tione di Trento (TN);
- ditta EDILCOM s.r.l. con sede in Zuclò (TN);
- ditta MAZZOTTI ROMUALDO s.p.a. con sede in Zuclò (TN).

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. di data 27.12.2013 ed all'Albo comunale dal 27.12.2013 al 11.01.2014 senza che pervenga alcuna opposizione alla liquidazione dell'Appaltatore.

Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto a firma dell'arch. Maurizio Polla, pervenuto in data 31.10.2014 prot. n. 14392, sottoscritto senza riserve dalla Ditta appaltatrice e concludente in un importo netto di Euro 1.100.983,58.= oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura n. 65/2014 di data 13.08.2014 della Ditta TERSYSTEM s.r.l., consegnata al Comune di Tione in data 30.09.2014 prot. n. 12766, relativa alla liquidazione delle ritenute

di garanzia, per un importo di Euro 33.083,58= + I.V.A. 10% per Euro 3.308,36= per un importo lordo complessivo di **Euro 36.391,94=**.

Preso atto pertanto che il mandato all'incasso sottoscritto in data 05.08.2011 dalle imprese MATTIVI s.r.l. e TERSYSTEM s.r.l. relativo alle modalità di fatturazione e pagamento degli stati avanzamento lavori, perde efficacia in ragione del contratto di cessione di ramo d'azienda di cui sopra.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. 26/93, dell'art. 30 e dell'art. 113, comma 5 del D.lgs. 163/2006, può essere autorizzato lo svincolo definitivo della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata inizialmente fideiussione n. 2553409/27 del 09.08.2010 della CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO s.p.a. dell'importo originario di Euro 81.659,45=, poi sostituita con fideiussione n. 00/61/02129 del 09.07.2013 della CASSA RURALE TASSULLO e NANNO s.c. – con sede in Tassullo (TN), dell'importo di Euro 20.414,86=.

Preso atto che si può procedere ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006, allo vincolo polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata con polizza n. 302900473 di data 21.07.2010 della Compagnia Assicurazioni GENERALI – Agenzia di Bolzano.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia.

Vista la nota di pagamento dell'ing. Luciano Chiodega, pervenuta in data 16.09.2014 prot. n. 12152, per il pagamento del 5° acconto dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori, come da convenzione d'incarico sottoscritta in data 04.10.2010 e successiva integrazione con deliberazioni G.C. n. 301/2011 e n. 42/2013, per un onorario di Euro 7.000,24.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 280,01.= ed all'IVA 22% per Euro 1.601,65.= per un totale di **Euro 8.881,90=**.

Vista la nota di pagamento del collaudatore arch. Maurizio Polla, pervenuta in data 31.10.2014 prot. n. 14393, per il pagamento dell'onorario per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, per un importo di Euro 2.271,76= oltre al CNPAIA 4% per Euro 90,87.= ed all'IVA 22% per Euro 519,78.= per un totale complessivo di **Euro 2.882,42=**.

Accertato che al cap. 3510.12, codice intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2008, esiste la necessaria disponibilità finanziaria per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad **Euro 48.156,26=**.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- 1 **Di APPROVARE** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo predisposto dall'arch. Maurizio Polla, pervenuto in data 31.10.2014 prot. n. 14392, nonché gli elaborati di contabilità finale predisposti dal D.L. incaricato ing. Luciano Chiodega, pervenuti in data 16.09.2014 prot. n. 12150 relativi ai lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio

dell'area Buston - Circonvallazione", sottoscritti senza riserve dalla Ditta appaltatrice e concludenti in un importo netto di Euro 1.100.983,58.= oltre all'IVA di legge.

- 2 **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla Ditta TERSYSTEM s.r.l. (c.fisc. 02056610229) di Cavedago (TN), la fattura n. 65/2014 di data 06.11.2013, pervenuta in data 10.12.2013 prot. n. 17278, relativa alla liquidazione delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 33.083,58= oltre all'IVA 10% per Euro 3.308,36= per un importo lordo complessivo di **Euro 36.391,94.=**.
- 3 **Di DARE ATTO** che può essere autorizzata l'estinzione della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata con fideiussione n. 00/61/02129 del 09.07.2013 della CASSA RURALE TASSULLO E NANNO s.c. – con sede in Tassullo (TN), dell'importo di Euro 20.414,86=.
- 4 **Di DARE ATTO** che può essere autorizzato lo svincolo della polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata con polizza con polizza n. 302900473 di data 21.07.2010 della Compagnia Assicurazioni GENERALI – Agenzia di Bolzano.
- 5 **Di LIQUIDARE** al Direttore Lavori ing. Luciano Chiodega (c.fisc. CHDLCN53C06G429S), la nota di pagamento relativa al quinto acconto dell'onorario per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 7.000,24.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 280,01.= ed all'IVA 22% per Euro 1.601,65.= per un totale di **Euro 8.881,90.=**.
- 6 **Di LIQUIDARE** al collaudatore arch. Maurizio Polla (c.fisc. PLLMRZ53R11B335I), la nota di pagamento relativa al compenso per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per l'onorario di Euro 2.271,76= oltre al CNPAIA 4% per Euro 90,87.= ed all'IVA 22% per Euro 519,78.= per un totale complessivo di **Euro 2.882,42.=**.
- 7 **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 48.156,26= al cap. 3510.12, codice intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2008 che presenta la necessaria disponibilità.
- 8 **Di DARE ATTO** che il quadro complessivo della spesa sostenuta verrà approvato con successivo provvedimento.
- 9 **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 10 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti