



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ga - LM977

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 69 /2014 dd. 14.08.2014

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del Parco Saletti di Tione di Trento. Approvazione della contabilità finale dei lavori. Liquidazione saldo all'Impresa Edilgrin Srl di Villa Rendena (cod.fisc. 02232420220).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 317/2013 di data 12.11.2013, mediante la quale si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 23.000,00, di cui € 20.048,42 per lavori a base d'asta, € 945,90 per oneri della sicurezza, ed € 2.637,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione, impegnando la relativa spesa complessiva per Euro 5.000,00 al cap. 3600.02 intervento 2100101 e per Euro 18.000,00 al cap. 3600.01 intervento 2090605 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013, di questo Comune.

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm. all' Impresa Edilgrin Srl di Villa Rendena, a fronte del ribasso offerto del 13,12% con nota dd. 17.06.2013, prot.n° 8817, per un importo netto di € 17.418,07= (€ 20.048,42 - 13,12%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 314,00 per un importo netto complessivo di € 17.732,07, oltre all'IVA 10% per € 1.773,21, per un importo lordo complessivo di € 19.505,28.

Preso atto che l'affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza con nota dd. 18.11.2013, prot. n. 16191, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 19.11.2013.

Vista la nota dd. 18.11.2013, a firma del sottoscritto, mediante la quale veniva affidato al Tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori.

Richiamata la determinazione del sottoscritto n° 12/2014 dd. 03.02.2014, mediante la quale si approvava il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi per n° 5 voci di lavorazione non previste nel progetto originario, dando atto che non veniva alterata la natura e consistenza dei lavori, e si liquidava all'impresa esecutrice la fattura pervenuta in data 23.01.2014, prot. n. 1081, relativa al primo acconto dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 06.12.2013, concludente nell'importo netto di €. 8.367,78.

Visto il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 01.04.2014 per il concordamento di n. 6 voci (da N.P. 006 a N.P. 011) di lavorazione non previste nel progetto originario, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal titolare della ditta appaltatrice "Edilgrin Srl", signor Pellegrino Domenico.

Preso atto che i lavori risultano ultimati ed eseguiti a regola d'arte, e visti a tal senso gli atti di contabilità finale (quadro di contabilità finale e di raffronto delle opere, quadro economico finale di raffronto e certificato di pagamento a saldo) redatti dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi.

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'Impresa "Edilgrin Srl", con il quale viene accertato il credito dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori di € 17.436,34, oltre all'IVA di legge, con una minor spesa rispetto all'incarico iniziale di €. 295,73 oltre all'IVA di legge.

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto di € 9.068,56 oltre all'IVA 10% di legge.

Vista la fattura n. 02 di data 16.07.2014 dell'Impresa "Edilgrin Srl", pervenuta in data 23.07.2014, prot. n. 9739, avente un importo netto di €. 9.068,56 oltre all'I.V.A. 10% per € 906,86 per un importo lordo complessivo di € 9.975,42.

Dato atto che la fattura a saldo dei lavori di cui in oggetto è stata vistata dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.) a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184, comma 2, del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS e INAIL, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL in data 11.06.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori hanno interessato esclusivamente aree di proprietà del Comune di Tione di Trento.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il quadro economico finale e di raffronto dell'opera a firma del Direttore dei Lavori geom. Giuliana Amistadi che evidenzia un'economia di spesa pari ad € 3.419,88.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione al personale dipendente, pari ad € 400,14 verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 111/2013 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data 01.04.2014 relativo a n. 06 nuove voci di lavorazione non previste in progetto (da N.P. 006 a N.P. 011).
2. **di dare atto** che lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei "Lavori di riqualificazione del Parco giochi Saletti di Tione, Viale Dante", redatti dal D.L. geom. Giuliana Amistadi, ammontano ad un importo netto complessivo di € 17.436,34 oltre all'IVA di Legge.
3. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n. 02 di data 16.07.2014 dell'Impresa Edilgrin Srl, dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 19.580,11 (di cui € 17.436,34 per lavori ed € 2.143,77 per somme a disposizione), dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 3.419,88.
5. **di liquidare** all'Impresa Edilgrin Srl di Villa Rendena (TN), la fattura n. 02 di data 16.07.2014, avente un importo netto di € 9.068,56 oltre all'I.V.A. 10% per € 906,86 per un importo lordo complessivo di € 9.975,42 relativa al saldo dei lavori.
6. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad € 10.375,56 (€ 9.975,42 per lavori + € 400,14 per incentivo per la progettazione e D.L.) al capitolo 3600.01 intervento 2090605 del Bilancio 2014 di questo Comune, gestione residui 2013.
7. **di accantonare** l'importo relativo all'incentivo per la progettazione e direzione lavori di € 400,14 al medesimo capitolo di bilancio (n° 3600.01), in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Bonenti