



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

EF/ef – LM 1035

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 53/2014 dd. 02.07.2014

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di via Nazario Sauro, parte di via San Vigilio e parte di via Carè Alto nell'abitato di Tione di Trento (LM 1035).
Approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.
Liquidazione saldo alla ditta Walec s.r.l. di Fivè (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 117/2014 di data 20.05.2014, mediante la quale si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 24.300,00 di cui € 19.553,16 per lavori (compresi € 571,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 4.746,84 per somme a disposizione dell'amministrazione, impegnando la relativa spesa complessiva al cap. 3680.18 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune.

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm. alla ditta Walec con sede a Fivè (TN), a fronte del ribasso del 15,70 % offerto con nota pervenuta in data 19.05.2014, prot. n. 6555, per un importo netto dei lavori di euro $16.001,58 = (\text{€ } 18.981,71 - 15,70 \% = \text{€ } 16.001,58)$ oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 571,45 e quindi per un importo netto complessivo di € 16.573,03 oltre all'IVA 22% per € 3.646,07 per un importo lordo complessivo di € 20.219,10.-

Preso atto che l'affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza con nota dd. 26.05.2014, prot. n. 6928, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti nel periodo dal 17 al 19 giugno 2014.

Considerato che con delibera giuntale n. 117/2014 l'incarico per la Direzione Lavori è stato affidato al Tecnico comunale geometra Edoardo Floriani.

Rilevato che in fase d'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori interventi urgenti di asfaltatura nel centro abitato di Tione di Trento quali l'asfaltatura dello scavo effettuato dagli operai comunali trasversalmente alla sede stradale di via Giovanni Prati all'incrocio con via 3 Novembre, l'asfaltatura dell'incrocio delle due stradine comunali con via III Novembre (di fronte all'incrocio con via Legione

Trentina) attigue al marciapiede recentemente ripavimentato con cubetti in porfido nonché l'asfaltatura dell'incrocio tra via San Vittore e via Pinzolo.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati a regola d'arte e visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Contabilità finale dei lavori*
2. *Certificato di pagamento a saldo;*
3. *Quadro economico di progetto, finale e di raffronto.*

Vista in particolare la contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori sottoscritto senza riserve dalla ditta Walec s.r.l. con la quale viene accertato il credito della ditta ammontante ad un importo netto dei lavori di € 19.539,18 oltre all'IVA di legge, con un aumento dei lavori rispetto all'incarico iniziale (esclusa IVA) di €. 2.966,15 (euro 19.539,18 – euro 16.573,03 = euro 2.966,15).

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51, comma 5, della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo con il quale viene accertato il credito residuo della ditta Walec s.r.l. ammontante ad un importo netto di € 19.539,18 oltre all'IVA 22% di legge.

Vista la fattura n. 61/2014 di data 26.06.2014 della ditta Walec s.r.l. pervenuta al protocollo comunale in data 27.06.2014 al n. 8521, avente un importo netto di € 19.539,18 oltre all'I.V.A. 22% per € 4.298,62 per un importo lordo complessivo di € 23.837,80.

Dato atto che la fattura a saldo dei lavori di cui in oggetto è stata vistata dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.) a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184, comma 2, del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 22.05.2014 agli atti.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori sono stati eseguiti interamente su aree di proprietà del Comune di Tione di Trento.

Preso atto che all'Appaltatore non è stata richiesta la presentazione della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 52, comma 10-ter della L.P. 26/93, nonché la polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il quadro economico di progetto, finale e di raffronto dell'opera a firma del Direttore dei Lavori geometra Edoardo Floriani che evidenzia un'economia di spesa pari ad € 0,57.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione al personale dipendente, pari ad € 461,63 verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 di data 13.05.2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **di dare atto** che le maggiori opere rispetto all'incarico originario, sono state affidate alla ditta Walec s.r.l. con sede a Fiaavè (TN), alle stesse condizioni in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo;
2. **di dare atto** che lo stato finale dei "Lavori di asfaltatura di via Nazario Sauro, parte di via San Vigilio e parte di via Carè Alto nell'abitato di Tione di Trento", ammonta ad un importo netto complessivo di € 19.539,18 oltre all'IVA di Legge;
3. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geometra Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori;
4. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n. 61/2014 di data 26.06.2014 della ditta Walec s.r.l. di Fiaavè (TN), dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*);
5. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 24.299,43 di cui € 19.539,18 per lavori ed € 4.760,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 0,57;
6. **di liquidare** alla ditta Walec s.r.l. di Fiaavè (TN), la fattura n. 61/2014 di data 26.06.2014, avente un importo netto di € 19.539,18 oltre all'I.V.A. 22% per € 4.298,62 per un importo lordo complessivo di € 23.837,80;
7. **di accantonare** l'importo relativo all'incentivo per la progettazione e direzione lavori di € 461,63 ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale;
8. **di stornare** la minor spesa sostenuta pari ad euro 0,57;
9. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad € 24.299,43 al capitolo 3680.18 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
10. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta;
11. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico comunale
Ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
Rag. Cinzia Bonenti