



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - C105

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 76 /2014 dd. 02/09/2014

OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione. Intervento A: Zone Moia Pissiga – Dosse sud. Approvazione del 3° verbale concordamento nuovi prezzi e liquidazione del 3° stato avanzamento alla ditta EDILTIONE s.p.a. di Tione (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 68/2013 di data 19.03.2013, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia – Pissiniga - Dosse sud" predisposto dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuto in data 07.02.2012 prot. n. 1846 ed aggiornato in data 19.03.2013 prot. n. 4207, concludente nella spesa complessiva di **Euro 600.000,00.=** di cui Euro 439.834,28= per lavori a base d'asta comprensivi di Euro 19.234,95= per oneri della sicurezza, ed Euro 160.165,72.= per somme a disposizione dell'amministrazione, impegnando la relativa spesa a meno delle spese di progettazione, al cap. 3938 codice intervento 2010501 del Bilancio di previsione 2013 in gestione residui 2012.

Considerato che con la medesima deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario previo esperimento di una gara ufficiosa tra sette imprese idonee, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 tra n. 7 imprese appositamente selezionate.

Preso atto che, a seguito di gara ufficiosa esperita in data 17.04.2013, le opere sono state aggiudicate all'impresa EDILTIONE s.p.a. per un importo netto di Euro 298.933,50= di cui Euro 19.234,95= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge avendo offerto un ribasso percentuale del 33,500%.

Visto il contratto di affido dei lavori Rep. n. 1208 del 04.06.2013, registrato a Tione di Trento in data 13.06.2013 al n. 73 Serie I^.

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 di data 14.05.2013, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione (TN) per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto.

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 di data 14.05.2013, si procedeva ad incaricare il geom. Moreno Amistadi con studio in Breguzzo (TN) per la coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori in oggetto.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 05.07.2013.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 142/2013 di data 28.10.2013 si procedeva all'approvazione del 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 18.10.2013 dal D.L. incaricato ing. Dalbon Alfredo Massimo e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice EDILTIONE s.p.a., per il concordamento di n. 4 voci di lavorazioni (NP.001-NP.004) non previste nel progetto originario relative ad un miglioramento della tecnica costruttiva dei manufatti in cemento armato.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 146/2013 di data 06.11.2013 si procedeva all'approvazione del 1° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 05.09.2013, consegnato in data 11.10.2013 prot.n. 14534 dal direttore dei lavori incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, e si procedeva alla liquidazione del relativo certificato di pagamento al netto delle trattenute di legge, l'importo netto di Euro 149.465,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 169/2013 di data 13.12.2013 si procedeva all'approvazione del 2° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 05.11.2013, consegnato in data 06.12.2013 prot.n. 17135 dal direttore dei lavori incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, e si procedeva alla liquidazione del relativo certificato di pagamento al netto delle trattenute di legge, l'importo netto di Euro 37.960,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 30/2014 di data 18.04.2014 si procedeva all'approvazione della 1^ variante progettuale dei lavori in oggetto redatta dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 11.04.2014 prot. n. 4899, concludente nell'importo del progetto approvato, ed in particolare il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 07.04.2014 per il concordamento di n. 5 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.05 a NP.09), e lo schema di atto di sottomissione per lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 59.786,02= oltre all'IVA di legge, dando atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di giorni 45 (quarantacinque).

Visto il 3° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 23.07.2014 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per il concordamento di n. 1 voce di lavorazione non prevista nel progetto originario (NP.10).

Visto il 3° stato di avanzamento lavori, consegnato in data 31.07.2014 prot.n. 10181 dal direttore dei lavori incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, per lavori eseguiti a tutto il 23.06.2014, concludente nell'importo netto di Euro 222.772,68= compresi gli oneri per la sicurezza, e firmato senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Visto il relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute di garanzia e del recupero dell'anticipazione, per un importo di Euro 34.230,00=.

Visto l'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede pagamenti in acconto a cadenza bimestrale ed ogniqualvolta, per ragioni ad essa non imputabili, i lavori vengano sospesi per una durata superiore a 45 giorni consecutivi.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta esecutrice come da apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 12.08.2014 dalla Cassa Edile della Provincia di Trento.

Vista la fattura n. 75/2014 di data 31.07.2014 dell'impresa EDILTIONE s.p.a., consegnata al Comune di Tione in data 01.08.2014 prot. n. 10232, relativa alla liquidazione del 3° certificato di pagamento, per un importo di Euro 34.230,00= + I.V.A. 22% per Euro 7.530,60= per un importo lordo complessivo di **Euro 41.760,60=**.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere al pagamento.

Considerato che al cap. 3938 intervento 2010501 del Bilancio di Previsione 2014 in gestione residui anno 2012, esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione presente provvedimento.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- 1 **Di APPROVARE** il 3° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 23.07.2014 per il concordamento di n. 1 voce di lavorazione non prevista in progetto (NP.10), presentato in data 31.07.2014 al n. 10181 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, dando atto che non viene alterata la natura e consistenza dei lavori.
- 2 **Di APPROVARE** il 3° Stato d'Avanzamento dei "Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia – Pissiniga - Dosse sud" pervenuto in data 31.07.2014 prot. n. 10181, avente un importo netto di Euro 222.772,68.= compresi gli oneri per la sicurezza.
- 3 **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, all'impresa EDILTIONE s.p.a. di Tione (TN), la fattura n. 75/2014 di data 31.07.2014 consegnata al Comune di Tione in data 01.08.2014 prot. n. 10232, relativa alla liquidazione del 3° certificato di pagamento, per un importo netto di Euro 34.230,00= oltre all'I.V.A. 22% per Euro 7.530,60=, avente un importo lordo complessivo di **Euro 41.760,60.=**.
- 4 **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 41.760,60= al cap. 3938, codice intervento n. 2010501 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2012 che presenta la necessaria disponibilità.
- 5 **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 6 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n°1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliere n°11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti