



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ga - LM 996

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 111 /2014 dd. 28.10.2014

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'isola ecologica e della fermata dell'autobus lungo Via Circonvallazione sulla p.f. 3168/1 in C.C. Tione 1[^] parte. Approvazione del quadro finale di spesa e liquidazione compenso all'impresa "Adami Dennys & C. snc" con sede in Albiano (cod.fisc. 01571440229).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 233/2013 di data 27.08.2013, mediante la quale si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 30.000,00=, di cui € 18.829,34 per lavori compresi € 945,90 per oneri della sicurezza, ed € 11.170,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm., all' "Impresa Edile Trocino Andrea e Massimiliano snc" di Tione di Trento, a fronte del ribasso offerto del 10,017% con nota dd. 07.08.2013 prot.n° 11367, per un importo netto di € 16.092,06= (€ 17.883,44 - 10,017%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 945,90 per un importo netto di € 17.037,96= oltre all'IVA 10%, per un importo lordo complessivo di € 18.741,76.

Specificato inoltre che con la medesima deliberazione si incaricava la ditta "Elbi SpA" di Limena (PD) per la fornitura di n° 2 contenitori seminterrati per rifiuti, per un importo netto di € 5.220,00= oltre all'IVA 10% per un importo lordo complessivo di € 5.742,00=.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 08.10.2013 nonché il verbale di sospensione di data 25.10.2013.

Richiamata la determinazione del sottoscritto n° 148/2013 dd. 11.11.2013, mediante la quale si approvava la 1[^] perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, contenuta nell'importo originario di progetto (€ 30.000,00), si approvava il primo verbale di concordamento nuovi prezzi, si affidava l'esecuzione delle opere suppletive per un importo di € 2.598,43= all' "Impresa Edile Trocino Andrea e Massimiliano snc", e si liquidava ai proprietari confinanti l'indennizzo per l'occupazione temporanea dei suoli (pari ad € 500,00 oltre ad € 125,00 di indennizzo integrativo liquidato con determinazione del sottoscritto n° 172/2013 dd. 16.12.2013, che si richiama).

Considerato che con determinazione del sottoscritto n° 149/2013 dd. 11.11.2013, si incaricava la ditta "Universo snc di Paoli Cesare & C." con sede in Preore, per la fornitura e

posa in opera di staccionata di mascheratura in legno di larice, ammontante ad €. 1.698,37 oltre all'IVA 22% per €. 373,64= per un totale complessivo di €. 2.072,01=.

Considerato che con determinazione del sottoscritto n° 08/2014 dd. 28.01.2014, si procedeva alla liquidazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori, e pari allo stato finale, all' "Impresa edile Trocino Andrea e Massimiliano snc" di Tione di Trento, per lavori eseguiti a tutto il 25.10.2013, concludente nell'importo netto di €. 18.218,35= oltre all'IVA 10% per un importo lordo complessivo di €. 20.040,18=.

Considerato che con determinazione del sottoscritto n° 44/2014 dd. 28.05.2014, è stato affidato l'incarico all'Impresa "Adami Dennys & C. snc" di Albiano (Tn) per l'esecuzione delle opere di pavimentazione in porfido della piazzola dell'isola ecologica, per un importo netto quantificato a corpo di €. 900,00 oltre all'IVA 10% per un importo lordo complessivo di €. 990,00=.

Preso atto che i lavori risultano ultimati ed eseguiti a regola d'arte, e visti lo stato finale dei lavori ed il quadro economico finale e di raffronto redatti dal Direttore dei Lavori geom. Giuliana Amistadi, concludenti nell'importo complessivo di €. 29.890,67= ed evidenzianti un'economia di spesa pari ad €. 109,33= rispetto all'importo originariamente impegnato.

Vista la fattura n° 66/2014 di data 25.09.2014, pervenuta al protocollo comunale di data 26.09.2014 al n° 12623, dell'Impresa "Adami Dennys & C. snc", relativa alle opere di pavimentazione in porfido, avente un importo netto complessivo di € 900,00 oltre all'I.V.A. 10% per € 90,00 per un importo lordo complessivo di € 990,00.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto che gli appaltatori (Impresa Edile Trocino Andrea e Massimiliano snc e Impresa Adami Dennys & C. snc) non hanno avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti interamente su area di proprietà del Comune di Tione.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione del quadro finale di spesa nonchè di procedere alla liquidazione dei lavori.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 421,48=,verrà accantonata nel medesimo capitolo di bilancio dell'opera in oggetto in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 dd. 13.05.2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

D E T E R M I N A

- 1. di approvare** il quadro finale di spesa dei *"Lavori di adeguamento dell'isola ecologica e della fermata dell'autobus lungo Via Circonvallazione sulla p.f. 3168/1 in C.C. Tione 1^ parte"*, redatto dal D.L. geom. Giuliana Amistadi, concludente nell'importo complessivo di €

29.890,67=, di cui €. 19.118,35 per lavori ed €. 10.772,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto che si è verificata un'economia di spesa per €. 109,33=.

2. **di liquidare** all'Impresa Adami Dennys & C. snc" con sede in Albiano (Tn), la fattura n° 66/2014 di data 25.09.2014 avente un importo netto complessivo di € 900,00 oltre all'I.V.A. 10% per € 90,00 per un importo lordo complessivo di € 990,00=.
3. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 1.411,48** (€ 990,00 + € 421,48) al cap. 3550 codice intervento 2090501 del Bilancio di previsione 2014 di questo Comune in gestione residui anno 2013, ove esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento.
4. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento dell'incentivo di progettazione edilizia al personale dipendente e per lo storno della minor spesa sostenuta.
5. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti