



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 940

## **DETERMINAZIONE**

***DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE***

**n° 122 /2014 dd. 19.11.2014**

**OGGETTO: Lavori di pavimentazione in cls di alcuni tratti di strade montane in C.C. Tione I^ parte. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione saldo all'impresa Costruzioni Valentini sas ed atti conseguenti.**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione giunta n° 84 del 24.04.2014 con la quale veniva approvata la perizia di spesa, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, inerente i lavori di cui in oggetto, concludente nell'importo lordo complessivo di € 53.500,00 di cui € 39.933,05 per lavori compresi € 343,55 per oneri della sicurezza, ed € 13.566,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, impegnando il relativo importo per € 30.723,60 al cap. 3685.03 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2013 e per € 22.776,40 al cap. 3685.03 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione, a seguito dell'esperimento di un sondaggio informale commerciale tra varie ditte, si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori all'Impresa Costruzioni Valentini sas di Villa Rendena, a fronte del ribasso offerto del 27,868%, per un importo netto di € 28.556,70 = (€ 39.589,50 - 27,868%) oltre agli oneri della sicurezza per € 343,55 per un importo netto complessivo di € 28.900,25 + IVA 22% per € 6.358,05 per un importo lordo complessivo di € 35.258,30.

Visto a tal senso il contratto d'appalto stipulato con la ditta Rep. n° 1230 dd. 20.05.2014.

Preso atto che della Direzione, misura e contabilità dei Lavori, con D.G. n° 84/2014 è stato incaricato il geom. Enrico Pellegrini dell'Ufficio Tecnico comunale.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 09.06.2014, per essere sospesi in data 08.07.2014 in attesa della redazione della 1° perizia di variante.

Vista la propria determinazione n° 74 dd. 01.09.2014 mediante la quale si approvava il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi per n° 6 voci di lavorazione (da NP 01 a NP 06) non previste nel progetto originario ed inoltre si approvava e si liquidava il 1° SAL all'impresa Costruzioni Valentini sas di Villa Rendena, per un importo netto di € 28.600,00 oltre all'IVA di legge, per un importo lordo complessivo di € 34.892,00.

Considerato quindi che il D.L. procedeva alla redazione della 1° variante progettuale.

Rilevato che con deliberazione della giunta comunale n° 260 dd. 23.09.2014 si procedeva ad approvare la 1° variante progettuale dei lavori di cui in oggetto per l'esecuzione di ulteriori interventi di pavimentazione in cls di alcuni tratti di strada, concludente nell'importo complessivo di € 54.400,00 di cui € 43.298,56 per lavori, compresi € 468,95 per oneri della sicurezza, ed € 11.101,45 per somme a disposizione dell'amministrazione, con un supero di spesa rispetto al progetto iniziale di € 900,00, impegnando la stessa al cap. 3685.02 codice intervento n° 2080101 del Bilancio 2014.

Considerato che l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi della variante soprarichiamata, determinavano un supero del limite del quinto d'obbligo ma contenuti nel limite del 50% dell'importo originario di contratto e che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguirli alle stesse condizioni del contratto originario, per un importo netto di € 14.398,31 oltre all'IVA di legge, con una proroga contrattuale di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, nonché il concordamento di n. 2 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.07 a NP 08).

Visto il certificato di ripresa dei lavori n° 1 dd. 15.10.2014 ed il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che i lavori sono terminati in data 29.10.2014 e quindi in tempo utile.

Visti gli atti di contabilità finale dd. 04.11.2014, redatti dal Direttore dei Lavori e regolarmente sottoscritti dall'Impresa senza l'apposizione di riserve, di seguiti elencati:

Verbali (consegna – sospensione – ripresa – ultimazione);

1. Lista economie n° 2;
2. Lista materiali n° 2
3. Libretto delle misure n° 2;
4. Stato finale dei lavori;
5. Certificato di pagamento a saldo;
6. Quadro economico finale e di raffronto;

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Valentini sas con il quale vengono contabilizzati lavori per € 41.440,22 oltre agli oneri per la sicurezza per € 468,95 per complessivi € 41.909,17.

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo redatto dal D.L. con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto di € 13.309,17 oltre all'IVA di legge.

Vista a tal senso la fattura dell'Impresa Costruzioni Valentini sas n° 153 di data 12.11.2014 pervenuta in data 12.11.2014 prot. n. 14888, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori e delle ritenute di garanzia ed avente un importo netto di € 13.309,17 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.928,02 per un importo complessivo lordo di € 16.237,17.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Accertata la regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da documento unico di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Edile in data 14.11.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione.

Preso atto che l'Appaltatore ai sensi dell'art. 52, comma 10-ter della L.P. 26/93, era stato esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, nonché della polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'opera:

QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO					
		PROGETTO	VARIANTE	STATO FINALE	DIFF.
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
a1	Totale Importo netto dei lavori	€ 39.589,50	€ 59.376,71	€ 57.450,54	
	oneri della sicurezza	€ 343,55	€ 468,95	€ 468,95	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	€ <b>39.933,05</b>	€ 59.845,66	€ 57.919,49	
	<i>ribasso offerto 27,868%</i>	€ 11.032,80	€ 16.547,10	€ 16.010,32	
	Importo al netto del ribasso offerto	€ 28.556,70	€ 42.829,61	€ 41.440,22	
	<b>Importo di affidamento/finale</b>	€ <b>28.900,25</b>	€ <b>43.298,56</b>	€ <b>41.909,17</b>	-€ <b>1.389,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1	Imprevisti max 10% di A	€ 3.200,00	€ 300,00	€ -	
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ 862,66	€ 1.196,91	€ 1.158,39	
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 9.489,27	€ 9.591,68	€ 9.220,02	
b4	Arrotondamento	€ 15,02	€ 12,85		
	<b>Totale somme a disp.</b>	€ <b>13.566,95</b>	€ <b>11.101,44</b>	€ <b>10.378,41</b>	-€ <b>3.188,54</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>53.500,00</b>	€ <b>54.400,00</b>	€ <b>52.287,58</b>	-€ <b>2.112,42</b>

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 2.112,42.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione al personale dipendente, per € 1.158,39, verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Verificata la regolarità della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Vista la deliberazione giuntale n° 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

## DETERMINA

- di dare atto** che lo stato finale dei lavori di "pavimentazione in cls di alcuni tratti di strade montane in C.C. Tione l'parte", ammonta ad € 41.909,17 al netto del ribasso d'asta.
- di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Valentini sas.
- di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 153 dd. 12.11.2014 dell'Impresa Costruzioni Valentini sas, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
- di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 52.287,58 di cui € 41.909,17 per lavori ed € 10.378,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 2.112,42.
- di liquidare** all'Impresa Costruzioni Valentini sas con sede a Villa Rendena (TN), la fattura n° 153 di data 12.11.2014, pervenuta in data 12.11.2014 prot. n. 14888,

avente un importo netto di € 13.309,17 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.928,02 per un importo complessivo di € 16.237,17.

6. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori di complessivi € 1.158,39, ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 17.395,56** = (€ 16.237,17 + € 1.158,39) al cap. 3685.03 codice int. n° 2010501 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 di questo Comune.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico comunale**  
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di da ta 05.03.2001.

Tione di Trento, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
rag. Cinzia Bonenti