



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 951

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 128 /2014 dd. 03.12.2014

OGGETTO: Lavori di cambio coltura presso Malga Lanciada in C.C. Tione II^ Parte. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo all'Impresa Pizzini Luigi di Villa Rendena (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Considerato che con deliberazione G.C. n. 148/2014 di data 17.06.2014 si procedeva ad approvare la perizia di spesa, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, inerente i lavori di cui in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 19.500,00 di cui € 15.185,00 per lavori ed € 4.315,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, senza valutazione delle offerte anomale.

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 16.07.2014, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Pizzini Luigi con sede in Villa Rendena (TN) con un ribasso del 31,10% sull'importo a base d'appalto, per un importo netto di Euro 10.462,46 oltre all'IVA di legge.

Preso atto che della direzione, misura e contabilità dei lavori, con D.G. n° 148/2014 è stato incaricato il tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini.

Rilevato che i lavori previsti in perizia sono iniziati in data 13.10.2014 ed ultimati in data 07/11/2014.

Preso atto che in fase d'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di utilizzare parte dell'economia di spesa dovuta dal recupero del ribasso d'asta e dagli imprevisti per sistemare la stradina di accesso posta a valle del prato, per consentire il transito degli autocarri per il recupero dei lotti di legname, lavori che prevedevano il riporto lungo il tratto di strada maggiormente danneggiato di materiale calcareo recuperato in loco.

Considerato pertanto che a tal senso è stata incaricata l'Impresa Pizzini Luigi dell'esecuzione dei suddetti lavori, contabilizzando, in economia la relativa spesa nell'ambito dei lavori in oggetto.

Preso atto che i lavori sono ultimati e visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Lista delle economie;*
2. *Stato finale dei lavori;*
3. *Certificato di pagamento a saldo;*
4. *Quadro economico finale e di raffronto;*
5. *Documentazione fotografica;*

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Pizzini Luigi con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori, di € 12.129,16 oltre all'IVA di legge, con un aumento dei lavori rispetto all'incarico iniziale di € 1.666,69.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Vista a tal senso la fattura n° 11 di data 21.11.2014 pervenuta al protocollo comunale in data 24.11.2014 al n° 15389 dell'Impresa Pizzini Luigi, avente un importo netto complessivo di € 12.129,16 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.668,42 per un importo lordo complessivo di € 14.797,58.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS ed INAIL, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL in data 28.11.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'opera:

| QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | PROGETTO | FINALE | DIFF. |
| A | LAVORI | | | |
| a1 | Totale Importo netto dei lavori | € 15.185,00 | € 17.604,00 | |
| | <i>ribasso offerto 31,10%</i> | € 4.722,54 | € 5.474,84 | |
| | Importo di affidamento/finale | € 10.462,47 | € 12.129,16 | € 1.666,69 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| b1 | Imprevisti max 10% di A | € 550,00 | € - | |
| b2 | Spese tecniche (2% di A) | € 303,70 | € 352,08 | |
| b3 | IVA 22% su lavori ed imprevisti | € 3.461,70 | € 2.668,42 | |
| b4 | Arrotondamento | -€ 0,40 | € - | |
| | Totale somme a disp. | € 4.315,00 | € 3.020,50 | -€ 1.294,50 |
| | TOTALE GENERALE | € 19.500,00 | € 15.149,66 | -€ 4.350,34 |

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 4.350,34.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 352,08, verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **di dare atto** che lo stato finale dei lavori di *" cambio coltura presso Malga Lanciada in C.C. Tione II^ Parte"*, ammonta ad un importo netto complessivo di € 12.129,16.
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa.
3. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 11 dd. 21.11.2014 dell'Impresa Pizzini Luigi, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 15.149,65 di cui € 12.129,16 per lavori ed € 3.020,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 4.350,34.
5. **di liquidare** all'Impresa Pizzini Luigi con sede in Villa Rendena, la fattura n° 11 di data 21.11.2014 avente un importo netto di € 12.129,16 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.668,42 per un importo lordo complessivo di € 14.797,58.
6. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 352,08, ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 15.149,66** = (€ 14.797,58 + € 352,08) per € 4.500,00 al cap. 3685.07 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione 2014 e per € 10.649,66 al cap. 3235 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione 2014 di questo Comune.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta dal cap. 3235.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti