



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

EF/ef – LM1034

## **DETERMINAZIONE**

***DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE***

**n° 136/2014 dd. 16.12.2014**

**OGGETTO:** Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento e sistemazione di altre strade comunali (LM 1034).

**Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, degli atti di contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.**

**Liquidazione saldo alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A..**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2014 di data 03.06.2014 mediante la quale si procedeva all'approvazione della perizia di spesa dei lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento, concludente nella spesa complessiva di € 59.300,00 di cui € 45.853,18 per lavori (compresi € 1.367,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 13.446,82 per somme a disposizione dell'amministrazione, imputando la relativa spesa nel seguente modo:

- ✓ per euro 5.000,00 al cap. 3680.5 codice intervento 2080201 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
- ✓ per euro 28.000,00 al cap. 3680.18 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
- ✓ per euro 26.300,00 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei medesimi lavori alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A., a fronte del ribasso offerto del 18,00 % con nota pervenuta il 30.05.2014, prot. n. 7173, per un importo netto lavori di € 36.478,36 ( $€ 44.485,81 - 18,00 \% = € 36.478,36$ ) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.367,37 e quindi per un importo netto complessivo di € 37.845,73 oltre all'IVA 22% per € 8.326,06 per un importo lordo complessivo di € 46.171,79.

Preso atto che con nota dd. 06.06.2014, prot. n. 7553 è stato comunicato l'affidamento dei lavori medesimi e che risulta stato stipulato il relativo contratto per affido lavori in data 15.07.2014, Rep. n. 1231.

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 133/2014 di data 03.06.2014 l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori è stato affidato al geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Preso atto che i lavori oggetto d'affidamento con deliberazione giunta n. 133/2014 sono iniziati in data 17.06.2014 ed ultimati in data 30.06.2014.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 198/2014 di data 22.07.2014 mediante la quale si procedeva all'approvazione della 1^ variante progettuale dei lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento, per i lavori di sistemazione di altre strade comunali, redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale, contenuta nell'importo originario di progetto approvato.

Preso atto che con la medesima deliberazione n. 198/2014 si approvava il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione per i lavori di variante per un importo netto di € 9.798,68 oltre all'IVA di legge sottoscritti in data 22.07.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti Romualdo S.p.A.. nonché si determinava di liquidare alla ditta incaricata un acconto sulla base dell'importo dei lavori eseguiti incaricando il Direttore Lavori ai necessari adempimenti a ciò connessi.

Preso atto che i lavori oggetto della 1^ variante progettuale per quanto riguarda i lavori di asfaltatura con strato antipolvere del vialetto di accesso al centro Tennis nei pressi del Parco Saletti ed il completamento della pavimentazione del parcheggio nei pressi dell'edificio "Barchessa" sono stati eseguiti il 23.07.2014 mentre i lavori in via Roma sono iniziati in data 28.07.2014 ed ultimati in data 31.07.2014.

Preso atto che con propria precedente determina n. 70/2014 di data 21.08.2014 è stato liquidato alla ditta Mazzotti S.p.A. un acconto relativamente ai lavori eseguiti per un importo netto complessivo di € 34.000,00 oltre all'I.V.A. 22% per € 7.480,00 per un importo lordo complessivo di € 41.480,00 sulla base della fattura n. 506/2014 di data 31.07.2014.

Preso atto che con deliberazione giunta n. 275/2014 di data 07.10.2014 si approvava la 2^ variante progettuale e l'atto di sottomissione n. 2 per i lavori di variante per un importo netto di € 2.346,24 oltre all'IVA di legge sottoscritto in data 07.10.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti Romualdo S.p.A..

Preso atto che i lavori riguardanti via Dazio Tempesta e via Filzi dall'incrocio con la strada Statale alla via Trento sono iniziati in data 08.10.2014 ed ultimati in data 16.10.2014.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati a regola d'arte e visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;*
2. *Contabilità finale dei lavori;*
3. *Certificato di pagamento a saldo;*
4. *Quadro economico 2^ variante, contabilità finale e di raffronto.*

Vista in particolare la contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori sottoscritto senza riserve dalla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. con la quale i lavori eseguiti ammontano ad un importo netto di € 49.977,49 oltre all'IVA di legge.

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo con il quale viene accertato il credito residuo della ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. ammontante ad un importo netto di € 15.977,49 oltre all'I.V.A. 22% per € 3.515,05 per un importo lordo complessivo di € 19.492,54.

Vista la fattura della ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. n. 1037/2014 di data 19.11.2014, pervenuta in data 21.11.2014, prot. n. 15340, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori ed avente un importo netto di € 15.977,49 oltre all'I.V.A. 22% per € 3.515,05 per un importo lordo complessivo di € 19.492,54.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geometra Edoardo Floriani, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.P.P. n. 9-

84/Leg dd. 11.05.2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.) a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da documento unico di regolarità contributiva emesso in data 06.11.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti interamente su area di proprietà del Comune di Tione di Trento.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere alla liquidazione del saldo dei lavori.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 di data 13.05.2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

## **DETERMINA**

1. **Di approvare** il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2 sottoscritto in data 08.10.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti Romualdo S.p.A.;
2. **di dare atto** che lo stato finale dei "Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento e sistemazione di altre strade comunali"; ammonta ad un importo netto complessivo di € 49.977,49 oltre all'IVA di Legge;
3. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geometra Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori;
4. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n. 1037/2014 di data 19.11.2014 della ditta Mazzotti Romualdo S.p.A., dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*);
5. **di approvare** il quadro economico relativo alla contabilità finale (2^ variante, contabilità finale e raffronto) dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 62.185,50 di cui € 49.977,49 per lavori ed € 12.208,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 114,50;
6. **di liquidare** alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. la fattura n. 1037/2014 di data 19.11.2014 avente un importo netto complessivo di € 15.977,49 oltre all'I.V.A. 22% per € 3.515,05 per un importo lordo complessivo di € 19.492,54.

7. **di accantonare** l'importo relativo all'incentivo per la progettazione e direzione lavori di € 1.212,96 ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale;
8. **di stornare** la minor spesa sostenuta pari ad euro 114,50;
9. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, per euro 5.000,00 al cap. 3680.5 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune e per euro 14.492,54 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
10. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta;
11. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico comunale**  
*Ing. Weiss Luciano*

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì 16.12.2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*rag. Cinzia Bonenti*