



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

EF/ef

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 39/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo marciapiede e predisposizione per l'illuminazione pubblica in Via Nazario Sauro in Tione. Approvazione della contabilità finale dei lavori. Liquidazione saldo all'Impresa Edil Rendena sas di Villa Rendena (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 302/2013 di data 29.10.2013, mediante la quale si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 17.000,00 di cui € 13.410,25 per lavori a base d'asta, € 694,92 per oneri della sicurezza ed € 2.894,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione, impegnando la relativa spesa complessiva al cap. 3680.31 codice intervento n. 2080101 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013 di questo Comune.

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm. alla ditta "Edil Rendena sas" con sede a Villa Rendena, a fronte del ribasso del 13,50% offerto con nota pervenuta in data 14.10.2013, prot. n. 14549, per un importo netto di € 11.599,87.= (€ 13.410,25 - 13,50 %) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 694,92 per un importo netto complessivo di € 12.294,79 oltre all'IVA di Legge.

Preso atto che l'affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza con nota dd. 08.11.2013, prot. n. 15759, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 13.11.2013.

Considerato che con nota datata 14.11.2013 del sottoscritto l'incarico per la Direzione Lavori è stato affidato al Tecnico comunale geom. Edoardo Floriani in sostituzione dell'ing. Adriano Accili, progettista dell'intervento.

Rilevato che in fase d'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di effettuare lo spostamento di un palo di illuminazione lungo via Nazario Sauro nei pressi dell'abitazione del signor Antolini Marco e per realizzare due plinti per l'alloggiamento dei pali di illuminazione in corrispondenza del muro di proprietà del signor Cozzio Andrea difformemente da quanto previsto nel computo iniziale, nel senso che la presenza di una tubazione interrata contenente un cavidotto Telecom in aderenza al predetto muro ed il fatto

di dover effettuare due nicchie incassate nel medesimo, hanno impedito la possibilità di posare un plinto-palo monolitico ma si è dovuto procedere con la realizzazione di un plinto incassato nella muratura separato dal pozzetto.

Vista la dichiarazione del signor Antolini Marco datata 28.11.2013 *"di autorizzare il Comune di Tione di Trento, all'esecuzione dei lavori di installazione del plinto portapalo e del relativo palo dell'illuminazione pubblica lungo via Nazario Sauro, a lato verso sud-est della colonnina di distribuzione dell'energia elettrica, ai fini dello spostamento di quello già installato, incassandolo all'interno della muratura di confine per permettere il corretto allineamento dell'illuminazione pubblica sull'intera strada, per una profondità massima pari a metà dello spessore del medesimo, nonché alla posa di una tubazione interrata di collegamento dall'attuale pozzetto sul marciapiede di via Nazario Sauro al nuovo plinto portapalo, in corrispondenza dell'attuale vialetto di accesso al laboratorio a piano terra in via Nazario Sauro n. 1, pavimentato con lastre di porfido a posa incerta e dell'aiuola all'interno del muro di recinzione"*.

Vista l'autorizzazione del signor Cozzio Andrea datata 12.11.2013 *"all'esecuzione dei lavori di installazione dei plinti portapalo dell'illuminazione pubblica, mediante incasso parziale all'interno della muratura di confine della propria proprietà (p.edif. 1682/1), per una quota non superiore ad 1/3 dello spessore totale del muretto di confine"*.

Visto il verbale nuovi prezzi n. 1 di data 04.12.2013 per il concordamento di n. 8 voci (da N.P. 001 a N.P. 08) di lavorazione non previste nel progetto originario, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice "Edil Rendena sas", signor Collini Mauro.

Preso atto che i lavori sono ultimati a regola d'arte e visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Stato finale dei lavori*
2. *Certificato di pagamento a saldo;*
3. *Quadro economico finale e di raffronto.*

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori sottoscritto senza riserve dall'Impresa "Edil Rendena sas", con il quale viene accertato il credito dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori, di € 12.859,13 oltre all'IVA di legge, con un aumento dei lavori rispetto all'incarico iniziale (esclusa IVA) di €. 564,35.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51, comma 5, della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto di € 12.859,13 oltre all'IVA 22% di legge.

Vista la fattura n. 17 di data 12.05.2014 dell'Impresa "Edil Rendena sas", pervenuta al protocollo comunale in data 12.05.2014 al n. 6204, avente un importo netto di € 12.859,13 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.829,01 per un importo lordo complessivo di € 15.688,14.

Dato atto che la fattura a saldo dei lavori di cui i oggetto è stata vistata dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.) a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184, comma 2, del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 19.03.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione e per la parte ricadente su proprietà privata con lo specifico assenso dei proprietari.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il quadro economico finale e di raffronto dell'opera a firma del Direttore dei Lavori geometra Edoardo Floriani che evidenzia un'economia di spesa pari ad € 1.015,84.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione al personale dipendente, pari ad € 296,01 verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 111/2013 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 04.12.2013 relativo a n. 08 voci di lavorazione non previste in progetto (da N.P. 01 a N.P. 08).
2. **di dare atto** che le maggiori opere rispetto all'incarico originario, sono state affidate alla ditta "Edil Rendena sas" con sede a Villa Rendena, alle stesse condizioni in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo.
3. **di dare atto** che lo stato finale dei "Lavori di realizzazione del nuovo marciapiede e predisposizione per l'illuminazione pubblica in Via Nazario Sauro in Tione", ammonta ad un importo netto complessivo di € 12.859,13 oltre all'IVA di Legge.
4. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori.
5. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n. 17 di data 12.05.2014 dell'Impresa Edil Rendena sas di Villa Rendena, dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
6. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 15.984,16 di cui € 12.859,13 per lavori ed € 3.125,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 1.015,84.
7. **di liquidare** all'Impresa Edil Rendena sas di Villa Rendena (TN), la fattura n. 17 di data 12.05.2014, avente un importo netto di € 12.859,13 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.829,01 per un importo lordo complessivo di € 15.688,14.

8. **di accantonare** l'importo relativo all'incentivo per la progettazione e direzione lavori di € 296,01 ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
9. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad € 15.984,16 al capitolo 3680.31 intervento 2080101 del Bilancio 2014 di questo Comune, gestione residui 2013, finanziato con fondo di rotazione B.I.M..
10. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
11. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Bonenti