



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 1049

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 117 /2014 dd. 11.11.2014

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di alcuni tratti della strada del monte di Tione. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo all'Impresa Mazzotti Romualdo Spa di Zuclo (TN) – (cod. fisc. 00120590229).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 274 del 07.10.2014 con la quale veniva approvata la perizia di spesa, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, inerente i lavori di cui in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 37.000,00 di cui € 28.807,00 per lavori compresi € 282,00 per oneri della sicurezza, ed € 8.193,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, impegnando la relativa spesa al cap. 3685.02 codice intervento n° 2080101 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori all'Impresa Mazzotti Romualdo Spa di Zuclo (TN), a fronte del ribasso offerto del 6,14% con nota dd. 18.09.2014 prot.n° 12265, per un importo netto lavori di € 26.773,57 = (€ 28.525,00 – 6,14%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 282,00 per un importo netto complessivo di € 27.055,57 oltre all'IVA 22% per € 5.952,22 per un importo lordo complessivo di € 33.007,79.

Preso atto che con nota dd. 09.10.2014, prot. n. 13310 è stato comunicato l'affidamento dei lavori medesimi e che risulta stato stipulato il relativo contratto per affido lavori in data 17.10.2014, Rep. n. 1239.

Preso atto che della direzione, misura e contabilità dei lavori, con D.G. n° 274/2014 è stato incaricato il tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini.

Rilevato che i lavori sono iniziati in data 14.10.2014 ed ultimati in data 20.10.2014.

Visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Lista materiali;*
2. *Stato finale dei lavori;*
3. *Certificato di pagamento a saldo;*
4. *Quadro economico finale e di raffronto;*
5. *Documentazione fotografica;*

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Mazzotti Romualdo Spa, con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori, di € 29.656,43 oltre all'IVA di legge, con un aumento dei lavori rispetto all'incarico iniziale di € 2.600,86, dovuti dalla maggior quantità di conglomerato bituminoso impiegato in alcuni tratti stradali per le operazioni di ricarica.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo con il quale viene accertato il credito residuo della ditta Mazzotti Romualdo Spa ammontante ad un importo netto di € 29.656,43 oltre all'IVA 22%.

Vista a tal senso la fattura n° 906 di data 31.10.2014 pervenuta al protocollo comunale in data 05.11.2014 al n° 14610 dell'Impresa Mazzotti Romualdo Spa, avente un importo netto complessivo di € 29.656,43 oltre all'I.V.A. 22% per € 6.524,41 per un importo lordo complessivo di € 36.180,84.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 06.11.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione.

Preso atto che all'Appaltatore non è stata richiesta la presentazione della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 52, comma 10-ter della L.P. 26/93, nonché la polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'opera:

QUADRO ECONOMICO FINALE e di RAFFRONTO

		PROGETTO	FINALE	Differenza
A	LAVORI			
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 28.525,00	€ 31.296,00	€ 2.771,00
a2	ribasso d'asta 6,14%	€ 1.751,44	€ 1.921,57	€ 170,14
a3	importo netto senza ribasso d'asta	€ 26.773,57	€ 29.374,43	€ 2.600,86
a4	Importo oneri della sicurezza	€ 282,00	€ 282,00	€ 0,00
a5	Importo di progetto/ finale	€ 27.055,57	€ 29.656,43	€ 2.600,86
	Importo LORDO lavori	€ 28.807,00	€ 31.578,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ 576,14	€ 631,56	€ 55,42
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 6.557,54	€ 6.524,41	-€ 33,13
b4	Arrotondamento	€ 59,32	-	-€ 59,32
	Totale somme a disp.	€ 8.193,00	€ 7.155,97	-€ 1.037,03
	TOTALE GENERALE	€ 37.000,00	€ 36.812,40	-€ 187,60

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 187,60.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione al personale dipendente, pari ad € 631,56, verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **di dare atto** che lo stato finale dei lavori di " *asfaltatura di alcuni tratti della strada del monte di Tione*", ammonta ad un importo netto complessivo di € 29.656,43.
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa.
3. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 906 dd. 31.10.2014 dell'Impresa Mazzotti Romualdo Spa, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 36.812,40 di cui € 29.656,43 per lavori ed € 7.155,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 187,60.
5. **di liquidare** all'Impresa Mazzotti Romualdo Spa con sede in Zuclo, la fattura n° 906 di data 31.10.2014 avente un importo netto di € 29.656,43 oltre all'I.V.A. 22% per € 6.524,41 per un importo lordo complessivo di € 36.180,84.

6. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 631,56, ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 36.812,40** = (€ 36.180,84 + € 631,56) al cap. 3685.02 codice int. 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti