



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - D113

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 54 /2014 dd. 03.07.2014

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3[^] fase di completamento. Zona A Area Viale-Ville. Approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo e svincolo delle ritenute di garanzia alla ditta EDILTIONE s.p.a. con sede in Tione (TN). Liquidazione onorario per la direzione lavori e prestazioni accessorie all'ing. Alfredo Massimo Dalbon. Liquidazione compenso per collaudo tecnico-amministrativo all'ing. Massimo Corradi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 336/2007 dd. 05.11.2007 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville" redatto dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione, pervenuto in data 17.10.2007 prot. n. 15331, concludente nella spesa complessiva di Euro 2.186.100,00=, di cui Euro 1.686.668,15= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 499.431,85= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che con determinazione del Segretario Generale n. 59/2008 dd. 21.03.2008 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00 al cap. 3510.11, codice intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1078 di data 15.10.2008, registrato a Tione di Trento in data 22.10.2008 al n. 219 Serie 1[^], le opere venivano affidate all'impresa EDILTIONE s.p.a. per un importo netto di Euro 1.449.583,60= di cui Euro 148.758,06= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 310/2008 di data 27.10.2008, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon per la direzione, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori in oggetto per un onorario di Euro 94.489,87 oltre al CNPAIA 2% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 115.655,60= come dal preventivo di parcella pervenuto in data 20.10.2008 prot. n. 15674.

Visto il verbale consegna lavori di data 30.01.2009.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 18/2009 del 20.02.2009, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. dell'anticipazione contrattuale del 5% per un importo di Euro 72.479,18 oltre all'IVA 10% per un totale complessivo di Euro 79.727,10=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 41/2009 del 14.04.2009 si procedeva all'approvazione del 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 31.03.2009, presentato in data 09.04.2009 al n. 5014 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, per il concordamento di n. 7 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.01 a NP.07).

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 79/2009 del 22.06.2009 si procedeva all'approvazione del 2° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 17.06.2009 per n. 8 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.08 a NP.15), nonché la 1^ variante progettuale redatta dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 22.06.2009 prot. n. 8780, concludente nell'importo del progetto approvato, comportante dei lavori suppletivi per un importo netto di Euro 78.627,81= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 97/2009 del 04.08.2009, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 1° certificato di pagamento per un importo di Euro 204.140,00= + I.V.A. 10% per Euro 20.414,00= per un importo lordo complessivo di Euro 224.554,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 121/2009 del 30.09.2009 si procedeva all'approvazione del 3° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 24.09.2009, presentato in data 29.09.2009 al n. 13580 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, per il concordamento di n. 5 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.16 a NP.20).

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 123/2009 del 01.10.2009, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 2° certificato di pagamento per un importo di Euro 198.950,00= + I.V.A. 10% per Euro 19.895,00= per un importo lordo complessivo di Euro 218.845,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 64/2010 del 21.06.2010, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 3° certificato di pagamento per un importo di Euro 275.000,00= + I.V.A. 10% per Euro 27.500,00= per un importo lordo complessivo di Euro 302.500,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 43/2011 del 10.05.2011, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 4° certificato di pagamento per un importo di Euro 241.100,00= + I.V.A. 10% per Euro 24.110,00= per un importo lordo complessivo di Euro 265.210,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 61/2011 del 31.05.2011 si procedeva all'approvazione del 4° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 29.04.2011 per n. 6 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.21 a NP.26), nonché la 2^ variante progettuale redatta dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 16.05.2011 prot. n. 8243, concludente nell'importo del progetto approvato, comportante ulteriori lavori suppletivi per un importo netto di Euro 171.803,49= oltre all'IVA di legge, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 57 giorni.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 112/2011 del 30.09.2011, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 5° certificato di pagamento per un importo di Euro 180.600,00= + I.V.A. 10% per Euro 18.060,00= per un importo lordo complessivo di Euro 198.660,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 26/2012 del 27.03.2012, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 6° certificato di pagamento per un importo di Euro 156.318,00= + I.V.A. 10% per Euro 15.631,80= per un importo lordo complessivo di Euro 171.949,80=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 117/2012 del 30.10.2012, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 7° certificato di pagamento per un importo di Euro 148.590,00= + I.V.A. 10% per Euro 14.859,00= per un importo lordo complessivo di Euro 163.449,00=.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 127/2013 del 10.09.2013, si procedeva alla liquidazione all'impresa EDILTIONE s.p.a. del 8° certificato di pagamento per un importo di Euro 193.420,00= + I.V.A. 10% per Euro 19.342,00= per un importo lordo complessivo di Euro 212.762,00.=.

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 30.01.2009 e sono stati sospesi nei seguenti periodi:

dal 31.01.2009 al 20.04.2009	dal 08.08.2009 al 31.08.2009
dal 23.11.2009 al 01.03.2010	dal 21.09.2010 al 06.10.2010
dal 01.12.2010 al 16.02.2011	dal 13.05.2011 al 13.06.2011
dal 15.07.2011 al 28.08.2011	dal 22.11.2011 al 02.05.2012
dal 06.06.2012 al 06.11.2012	dal 09.11.2012 al 16.04.2013
dal 10.05.2013 al 27.05.2013	dal 21.06.2013 al 10.07.2013

per un totale di 939 giorni naturali e consecutivi.

Preso inoltre atto che, a seguito delle richieste dell'Appaltatore e previo parere favorevole della Direzione dei Lavori, sono state concesse n. 2 proroghe contrattuali per complessivi 140 giorni naturali e consecutivi.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 26.07.2013, come da relativo verbale di ultimazione ed in tempo utile in relazione alle proroghe contrattuali, alle proroghe per lavori suppletivi ed alle sospensioni concesse.

Visto lo stato finale e gli atti di contabilità dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville", redatto dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice, pervenuti in data 02.12.2013 prot. n. 16842 concludenti nell'importo netto di **Euro 1.699.612,52.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 8/2014 di data 14.01.2014 si procedeva ad incaricare l'ing. Massimo Corradi di Stenico (TN), per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per un compenso lordo di **Euro 3.109,29=** come dal preventivo di parcella pervenuto in data 19.12.2013 prot. n. 17720.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta esecutrice presso INPS, INAIL e Cassa Edile mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di data 20.12.2013 rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Trento, e presso il Servizio Lavoro della PAT con richiesta prot. n. 17701 di data 19.12.2013 alla quale non è stato dato riscontro negativo.

Accertata anche la regolarità contributiva dei subappaltatori nonché l'avvenuto pagamento nei loro confronti da parte dell'Appaltatore mediante la trasmissione di copia delle fatture quietanzate ai sensi della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, alle seguenti ditte:

- ditta TECNODRILL con sede in Flero (BS);
- ditta FACCHINI SERGIO con sede in Roncone (TN);
- ditta AMISTATDI ATTILIO con sede in Roncone (TN);
- ditta ADAMI DENNYS s.n.c. con sede in Albiano (TN);
- ditta ADAMI MASSIMILIANO con sede in Pergine Valsigana (TN);
- ditta MAZZOTTI ROMUALDO s.p.a. con sede in Zuclò (TN).

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che è stato pubblicato l'avviso ai creditori sul B.U.R. di data 19.08.2013 ed all'Albo comunale dal 19.08.2013 al 03.09.2013 senza che pervenga alcuna opposizione alla liquidazione dell'Appaltatore.

Visto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto a firma dell'ing. Massimo Corradi, pervenuto in data 19.05.2014 prot. n. 6594, sottoscritto senza riserve dalla Ditta appaltatrice e concludente in un importo netto di Euro 1.699.612,52.= oltre all'IVA di legge.

Vista la fattura n. 126/2013 di data 06.11.2013 dell'impresa EDILTIONE s.p.a., consegnata al Comune di Tione in data 10.12.2013 prot. n. 17278, relativa alla liquidazione del saldo lavori e delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 29.015,34= + I.V.A. 10% per Euro 2.901,53= per un importo lordo complessivo di **Euro 31.916,87=.**

Considerato che la fideiussione prestata a garanzia dell'anticipazione contrattuale n. 04/336/422 rilasciata dalla Cassa Rurale Adamello Brenta di Tione, dell'importo originario di Euro 79.727,10= è già stata estinta in quanto l'importo relativo è stato integralmente recuperato.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della L.P. 26/93, dell'art. 30 e dell'art. 113, comma 5 del D.lgs. 163/2006, può essere autorizzato lo svincolo definitivo della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata con polizza fideiussoria n. 1546.00.27.27308471 del 25.07.2008 della Compagnia ASSICURATRICE EDILE s.p.a. – Agenzia ASSIDAL con sede in Trento, dell'importo di Euro 111.734,00=.

Preso atto che si può procedere ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006, allo vincolo polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata con polizza n. 48839946 di data 07.01.2008 della Compagnia AURORA Assicurazioni – Agenzia di Milano.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia.

Vista la nota di pagamento dell'ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuta in data 18.06.2014 prot. n. 8172, per il pagamento del saldo dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori, nonché per le prestazioni in materia di sicurezza in fase esecutiva, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 310/2008 e successiva integrazione con deliberazioni G.C. n. 141/2009 e n. 128/2011, per un onorario a saldo di Euro 41.879,28.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 1.675,17.= ed all'IVA 22% per Euro 9.581,98.= per un totale di **Euro 53.136,43=.**

Vista la nota di pagamento dell'ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuta in data 18.06.2014 prot. n. 8174, per il pagamento del saldo dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 1, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 141/2009, per un onorario a saldo di Euro 6.457,10.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 258,28.= ed all'IVA 22% per Euro 1.477,38.= per un totale di **Euro 8.192,76=.**

Vista la nota di pagamento dell'ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuta in data 18.06.2014 prot. n. 8173, per il pagamento del saldo dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 2, come da incarico affidato con deliberazione G.C. n. 128/2011, per un onorario a saldo di Euro 7.549,25.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 301,97.= ed all'IVA 22% per Euro 1.727,27.= per un totale di **Euro 9.578,49=.**

Vista la nota di pagamento del collaudatore ing. Massimo Corradi pervenuta in data 19.05.2014 prot. n. 6594, per il pagamento del compenso lordo di prestazione occasionale per l'importo di **Euro 3.109,29=.**

Accertato che al cap. 3510.11, codice intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2008, esiste la necessaria disponibilità finanziaria per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 105.933,84=.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

DETERMINA

- 1 **Di APPROVARE** il certificato di collaudo tecnico-amministrativo predisposto dall'ing. Massimo Corradi, pervenuto in data 19.05.2014 prot. n. 6594, nonché gli elaborati di contabilità finale predisposti dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuti in data 02.12.2013 prot. n. 16842 relativi ai lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville", sottoscritti senza riserve dalla Ditta appaltatrice e concludenti in un importo netto di Euro 1.699.612,52.= oltre all'IVA di legge.
- 2 **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, all'impresa EDILTIONE s.p.a. di Tione (TN), 126/2013 di data 06.11.2013, pervenuta in data 10.12.2013 prot. n. 17278, relativa alla liquidazione del saldo lavori e delle ritenute di garanzia, per un importo di Euro 29.015,34= + I.V.A. 10% per Euro 2.901,53= per un importo lordo complessivo di **Euro 31.916,87.=**.
- 3 **Di DARE ATTO** che può essere autorizzata l'estinzione della cauzione definitiva della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali prestata con polizza fideiussoria n. 1546.00.27.27308471 del 25.07.2008 della Compagnia ASSICURATRICE EDILE s.p.a. – Agenzia ASSIDAL con sede in Trento, dell'importo di Euro 111.734,00=.
- 4 **Di DARE ATTO** che può essere autorizzato lo svincolo della polizza assicurativa di responsabilità civile per l'esecuzione dei lavori pubblici prestata con polizza n. 48839946 di data 07.01.2008 della Compagnia AURORA Assicurazioni – Agenzia di Milano.
- 5 **Di LIQUIDARE** al Direttore Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon, la nota di pagamento relativa al saldo dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori, nonché per le prestazioni in materia di sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto, per un onorario a saldo di Euro 41.879,28.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 1.675,17.= ed all'IVA 22% per Euro 9.581,98.= per un totale di **Euro 53.136,43=**.
- 6 **Di LIQUIDARE** al Direttore Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon, la nota di pagamento del saldo dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 1, per un onorario a saldo di Euro 6.457,10.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 258,28.= ed all'IVA 22% per Euro 1.477,38.= per un totale di **Euro 8.192,76=**.
- 7 **Di LIQUIDARE** al Direttore Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon, la nota di pagamento del saldo dell'onorario per la predisposizione della variante progettuale n. 2, per un onorario a saldo di Euro 7.549,25.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 301,97.= ed all'IVA 22% per Euro 1.727,27.= per un totale di **Euro 9.578,49=**.
- 8 **Di LIQUIDARE** al collaudatore ing. Massimo Corradi, la nota di pagamento relativa al compenso per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per l'importo lordo di **Euro 3.109,29=**.
- 9 **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 105.933,84 al cap. 3510.11, codice intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2008 che presenta la necessaria disponibilità.
- 10 **Di DARE ATTO** che il quadro complessivo della spesa sostenuta verrà approvato con successivo provvedimento.
- 11 **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 12 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti