



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 932-bis

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 85 /2014 dd. 24.09.2014

OGGETTO: Lavori di miglioramento ambientale nei pascoli di Malga Cengledino. Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione del saldo lavori alla ditta Agostini srl di Sopramonte (TN). Liquidazione saldo onorario al dott. forest. Luca Bronzini. Approvazione del quadro complessivo della spesa sostenuta.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la propria determinazione n° 67 dd. 28.06.2012 mediante la quale si affidava al dott. forestale Luca Bronzini dello studio associato PAN – Pianificazione Ambientale e Naturalistica di Pergine Valsugana, l'incarico per la redazione di un progetto di miglioramento ambientale del pascolo di Malga Cengledino, per un importo netto forfettario di € 1.000,00 oltre al contributo ENPAIA 2% ed all'IVA 21% per complessivi lordi 1.234,20, impegnando la relativa spesa al cap. 3685.07 codice intervento n° 2010501 del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012.

Visto il fascicolo progettuale redatto dal dott. Luca Bronzini pervenuto al protocollo comunale in data 17.08.2012 al n° 11538 comportante una spesa complessiva di € 22.238,09 di cui € 13.640,00 per lavori, € 454,01 per oneri della sicurezza ed € 8.144,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che con nota di data 19.09.2012 si procedeva alla richiesta di finanziamento alla PAT sul Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 misura n° 227A e che con nota del Servizio Foreste e Fauna della PAT dd. 03.04.2013 prot.n° S044-3/2013/188347/11.1.2 veniva comunicato che con determinazione del Dirigente del Servizio n° 152 dd. 25.03.2013 è stato concesso un contributo di € 9.750,00 pari al 100% della spesa ammessa.

Rilevato che con nota dd. 07.08.2013 prot.n° 11332 è stato esperito un sondaggio informale tra varie ditte per l'esecuzione dei lavori e che la migliore offerta è stata formulata dalla ditta Agostini srl di Sopramonte la quale ha offerto un ribasso del 16,245% sull'importo dei lavori a base d'asta, aggiudicandosi pertanto l'esecuzione dei lavori per un importo netto di € 11.424,18 = (€ 13.640,00 – 16,245%) oltre agli oneri della sicurezza per € 454,01 per un importo netto complessivo di € 11.878,19 +IVA.

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n° 230 dd. 22.08.2013, con la quale si procedeva all'approvazione del progetto dei lavori di cui in oggetto comportante una spesa

complessiva di € 22.238,09, di cui € 14.094,01 per lavori compresi € 454,01 per oneri della sicurezza ed € 8.144,08 per somme a disposizione dell'amministrazione, si affidava direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, alla ditta Agostini srl di Sopramonte (TN), l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo netto lavori di € 11.878,19 oltre all'IVA 21% per € 2.494,42 per un importo lordo complessivo di € 14.372,61, s'incaricava il dott. Luca Bronzini dello studio associato PAN con sede a Pergine Valsugana (TN) per la direzione dei lavori ed attività connesse, per un onorario di Euro 1.400,00= oltre al contributo previdenziale 2% pari ad Euro 28,00= ed all'IVA 21% per Euro 299,88 = per un totale complessivo di € 1.727,88 e si provvedeva ad impegnare la quota di spesa non ancora impegnata, pari ad € 21.003,89 al cap. 3234 codice intervento n° 2010501 del bilancio di previsione 2013.

Rilevato inoltre che con la suddetta deliberazione venivano approvate anche le modalità di finanziamento dell'opera, dando atto che per € 9.750,00 veniva finanziata con contributo della PAT e per € 11.253,89 con mezzi propri dell'Amministrazione.

Preso atto che i lavori sono iniziati in data 03.06.2014 come da relativo verbale di consegna dei lavori e che il termine utile per l'ultimazione dei lavori era fissato al 02.08.2014.

Rilevato che in fase d'esecuzione dei lavori, con nota dd. 08.07.2014, il D.L. evidenziava la necessità d'effettuare una variante ai lavori in oggetto, lavori che prevedevano un aumento della superficie percorsa dal taglio e relativa trinciatura delle ceppaie a seguito di una martellata effettuata dal competente servizio forestale allo scopo di asportare alcune piante soggette a schianto e di definire un miglior margine del pascolo, specificando inoltre che l'ammontare dei lavori di variante era di netti € 854,30 oltre all'IVA di legge e che il medesimo importo veniva finanziato con il ribasso d'asta.

Rilevato che a tal senso è stato interpellato il Servizio Foreste e fauna della PAT, per verificare l'ammissibilità a finanziamento dei maggiori lavori e che a tal riguardo il medesimo servizio ha comunicato che nel caso i lavori non superano l'importo finanziato, pur utilizzando il ribasso d'asta, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva, ma è sufficiente darne atto in sede di contabilità finale.

Ritenuto quindi che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Considerato pertanto che a tal senso è stata incaricata la ditta Agostini dell'esecuzione dei maggiori lavori, contabilizzando la relativa spesa nell'ambito dei lavori in oggetto in sede di contabilità finale.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 02.08.2014, come da relativo verbale di ultimazione e quindi nel tempo utile concesso.

Visto lo stato finale dei lavori di "miglioramento ambientale nei pascoli di Malga Cengledino", pervenuto in data 04.08.2014 prot. n. 10308, redatto dal D.L. incaricato dott. Luca Bronzini e sottoscritto senza riserve dalla Ditta Appaltatrice, con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa, ammontante ad un importo netto di **€ 12.732,49=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge.

Visto inoltre il certificato di regolare esecuzione dd. 02.08.2014 redatto dal Direttore dei Lavori, pervenuto al protocollo comunale in data 04.08.2014 al n° 10308.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato in data 01.09.2014 dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Vista pertanto la fattura a saldo n. 92 dd. 26.08.2014 della ditta Agostini s.r.l. consegnata al Comune di Tione in data 27.08.2014 prot. n. 11175, relativa al saldo dei lavori ed allo svincolo delle ritenute di garanzia ed avente un importo netto di € 12.732,49 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.801,15 per un importo lordo complessivo di **€ 15.533,64**.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che i lavori si sono svolti su terreni di proprietà del Comune di Tione e che quindi non si è resa necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Vista inoltre la nota di pagamento del Direttore Lavori dott. Luca Bronzini pervenuta in data 04.08.2014 prot. n. 10307, relativa al saldo dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori per un importo netto di € 1.400,00 = oltre al CNPAIA 2% per € 28,00 ed all'IVA 22% per € 314,16 per un totale complessivo di **€ 1.742,16**.

Visto il seguente quadro della spesa complessivamente sostenuta concludente nell'importo complessivo di € 18.510,00= ed evidenziante un'economia di spesa pari ad **€ 3.728,09=** rispetto all'importo preventivamente impegnato.

QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO

		PROGETTO	FINALE	DIFF.
A	LAVORI			
a1	Totale Importo netto dei lavori	€ 13.640,00	€ 14.660,00	
a2	oneri della sicurezza	€ 454,01	€ 454,01	
a3	<i>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</i>	€ 14.094,01	€ 15.114,01	
	<i>ribasso offerto 16,245%</i>	€ 2.215,82	€ 2.381,52	
a4	Importo al netto del ribasso offerto	€ 11.424,18	€ 12.278,48	
	Importo di affidamento/finale	€ 11.878,19	€ 12.732,49	€ 854,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti max 10% di A	€ 1.409,40	€ -	
b2	Spese tecniche			
	<i>progetto</i>		€ 1.000,00	
	<i>Direzione Lavori</i>		€ 1.400,00	
	Totale spese tecniche	€ 2.818,80	€ 2.400,00	
b3	CNPA 2%	€ 56,38	€ 48,00	
b4	IVA 21% su spese tecniche progettazione	€ 3.859,50	€ 214,20	
b5	IVA 22%	€ -	€ 3.115,31	
b6	Arrotondamento		€ -	
	Totale somme a disp.	€ 8.144,08	€ 5.777,51	-€ 2.366,57
	TOTALE GENERALE	€ 22.238,09	€ 18.510,00	-€ 3.728,09

Considerato che, al cap. 3234 codice intervento 2010501 del Bilancio di previsione 2014 in gestione residui anno 2013, esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione presente provvedimento pari ad € 17.275,80 = (€ 15.533,64 + € 1.742,16).

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale redatti dal D.L. incaricato dott. forest. Luca Bronzini, pervenuti in data 04.08.2014 prot. n. 10308 relativi ai lavori di "*miglioramento ambientale nei pascoli di Malga Cengledino*"; concludenti in uno stato finale nell'importo netto di **€ 12.732,49=** compresi gli oneri per la sicurezza.
2. **DI LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla ditta Agostini s.r.l., la fattura n° 92 di data 26.08.2014 consegnata al Comune di Tione in data 27.08.2014 prot. n. 11175, relativa al saldo ed allo svincolo delle ritenute di garanzia dei lavori in oggetto, per un importo netto di € 12.732,49 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.801,15 per un importo lordo complessivo di **€ 15.533,64.**
3. **DI LIQUIDARE** la nota di pagamento del dott. forest. Luca Bronzini pervenuta in data 04.08.2014 prot. n. 10307, relativa al saldo dell'onorario per la direzione, misura e contabilità lavori, per l'importo netto di € 1.400,00 = oltre al CNPAIA 2% per € 28,00 ed all'IVA 22% per € 314,16 per un totale complessivo di **€ 1.742,16.**
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 17.275,80 = (€ 15.533,64 + € 1.742,16) al cap. 3234 codice intervento 2010501 del Bilancio di previsione 2014, gestione residui anno 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
5. **DI APPROVARE** il quadro finale della spesa complessivamente sostenuta concludente nell'importo complessivo di € 18.510,00 ed evidenziante un'economia di spesa pari ad **€ 3.728,09** rispetto all'importo preventivamente impegnato.
6. **DI INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e lo storno dell'economia di spesa residua.
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Foreste e fauna della PAT per la conclusione della pratica di finanziamento provinciale.
8. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti