



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ga - LM1024

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 129 /2014 dd. 03.12.2014

OGGETTO: Lavori di accorpamento delle isole ecologiche della "Barchessa" e di Via F. Filzi presso la p.f. 1002/4 in C.C. Tione 1[^] parte, Via Roma. Approvazione della contabilità finale dei lavori e liquidazione saldo all' Impresa Ediltione Spa con sede in Tione di Trento (cod.fisc. 008063600228).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 158/2014 del 24.06.2014, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, evidenziante una spesa complessiva di €. 26.250,00= di cui €. 22.550,33 per lavori ed € 4.976,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 4 della L.P. 26/93 e ss.mm. all' Impresa Ediltione SpA di Tione di Trento, a fronte del ribasso offerto del 5,10% con nota dd. 17.06.2014, prot.n° 8120, per un importo netto di € 20.188,92= (€ 21.273,89 - 5,10%) oltre all'IVA 10%, per un importo lordo complessivo di € 22.909,85=.

Preso atto inoltre che in fase d'esecuzione delle opere si è resa necessaria l'esecuzione di maggiori lavorazioni dovute in particolare all'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Roma mediante la posa di due plinti porta palo e relativi pozzetti e tubazioni, operazioni necessarie per evitare di dover intervenire con nuovi lavori di scavo in futuro, a pavimentazioni concluse.

Considerato pertanto che a tal senso è stata incaricata l'Impresa Ediltione SpA dell'esecuzione dei suddetti lavori, contabilizzando la relativa spesa nell'ambito dei lavori in oggetto e specificatamente all'interno del quadro delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Preso atto che i lavori, iniziati in data 07.07.2014, risultano ultimati ed eseguiti a regola d'arte, e visti a tal senso gli atti di contabilità finale (stato finale dei lavori, quadro economico finale e di raffronto, disegni di contabilità finale, documentazione fotografica, certificato di pagamento a saldo e fattura a saldo dell'impresa esecutrice vistata dal D.L.) redatti dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi.

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Ediltione SpA con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori di € 23.430,29= oltre all'IVA 10%, per un importo lordo di € 25.773,32=.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Vista a tal senso la fattura n° 141 del 17.11.2014, pervenuta al protocollo comunale in data 18.11.2014 al n° 15151, dell'Impresa Ediltione SpA, avente un importo netto di € 23.430,29= oltre all'I.V.A. 10% per € 2.343,03= per un importo lordo complessivo di € 25.773,32=.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 08.10.2014 e pervenuto al protocollo comunale n° 13307 dd. 09.10.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO FINALE e di RAFFRONTO				
		PROGETTO	FINALE	Differenza
A	LAVORI			
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 21.273,89	€ 23.177,70	€ 1.903,81
a2	ribasso d'asta 5,10%	€ 1.084,97	€ 1.182,06	€ 97,09
a3	importo netto senza ribasso d'asta	€ 20.188,92	€ 21.995,64	€ 1.806,72
a4	importo oneri per la sicurezza	€ 638,22	€ 205,04	
a5	Importo di contratto	€ 20.827,14	€ 22.200,68	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€ 2.191,21	€ 0,00	-€ 2.191,21
b2	spese in diretta Amministrazione (adeguamento impianto di illuminazione pubblica Via Roma)	€ 0,00	€ 1.229,61	€ 1.229,61
b3	Spese tecniche (2% di A)	€ 425,48	€ 467,65	€ 42,17
b4	IVA 10% di A+B1+B2	€ 2.346,51	€ 2.343,03	-€ 3,48
b5	arrotondamento	€ 12,91	€ 0,00	-€ 12,91
	Totale somme a disp.	€ 4.976,11	€ 4.040,29	-€ 935,82
	TOTALE GENERALE	€ 26.250,00	€ 26.240,97	-€ 9,03

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 9,03=.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 467,65=, verrà accantonata nel medesimo capitolo di Bilancio dell'opera in oggetto, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 dd. 13.05.2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che lo stato finale e gli atti di contabilità finale dei "*Lavori di accorpamento delle isole ecologiche della Barchessa e di Via Fabio Filzi presso la p.f. 1002/4 in C.C. Tione 1^ parte, Via Roma*", redatti dal D.L. geom. Giuliana Amistadi, ammontano ad un importo netto complessivo di € 23.430,29= oltre all'IVA di Legge;
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Giuliana Amistadi in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa;
3. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 141 del 17.11.2014 dell'Impresa Ediltione Spa, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*);
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'intervento concludente nell'importo complessivo di € 26.240,97= di cui € 22.200,68= per lavori ed € 4.040,29= per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 9,03=.
5. **di liquidare** all'Impresa Ediltione Spa con sede in Tione di Trento (Tn), la fattura n° 141 del 17.11.2014 avente un importo netto complessivo di € 23.430,29= oltre all'I.V.A. 10% per € 2.343,03= per un importo lordo complessivo di € 25.773,32=.
6. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 26.240,97=** (€ 25.773,32 + € 467,65) per al cap. 3550 (int. 2090501) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, dando atto che lo stesso viene finanziato per €. 25.110,00= con fondo rotazione e per €. 1.130,97= con mezzi propri.
7. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 467,65= al medesimo capitolo 3550, intervento 2090501, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti