



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 940

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 92 /2014 dd. 07.10.2014

OGGETTO: Lavori di pavimentazione in cls di un tratto di strada denominata "via del Bulgher" identificata dalla p.f. 3905/1 in C.C. Tione I^ Parte – loc. Pissiniga. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo all'Impresa SVS di Sommadossi Ezio & C sas di Tione (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 152 del 17.06.2014 con la quale veniva approvata la perizia di spesa, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, inerente i lavori di cui in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 16.000,00 di cui € 11.861,70 per lavori compresi € 132,70 per oneri della sicurezza, ed € 4.138,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto ad una ditta ritenuta idonea, incaricando a tal senso l'Ufficio Tecnico comunale dell'individuazione.

Preso atto che con nota dd. 19.06.2014 prot.n° 8200, veniva richiesta offerta alla ditta SVS di Sommadossi Ezio & C sas di Tione.

Con nota di data 25.06.2014 prot.n° 8464, la ditta SVS, presentava la propria offerta, offrendo un ribasso percentuale del 7,10% sull'importo netto dei lavori, escluso gli oneri della sicurezza.

Con nota del sottoscritto dd. 08.07.2014 prot.n° 9068, in esecuzione di quanto previsto dalla D.G. n° 152/2014, s'affidava direttamente l'incarico per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto alla ditta SVS, per un importo netto di € 10.896,24= (€ 11.729,00 – 7,10%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 132,70 per un importo netto complessivo di € 11.028,94 oltre all'IVA 22% per € 2.426,37 per un importo lordo complessivo di € 13.455,31.

Preso atto che della direzione, misura e contabilità dei lavori, con D.G. n° 152/2014 è stato incaricato il tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini.

Rilevato che i lavori previsti in perizia sono iniziati in data 01.08.2014 ed ultimati in data 06.08.2014.

Preso atto che, a seguito della contabilizzazione dei suddetti lavori da parte del D.L. è emersa un'economia di spesa dovuta al recupero del ribasso d'asta e dagli imprevisti e che a tal senso l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di utilizzare l'economia di spesa per sistemare un tratto di strada in loc. Pescagol, e specificatamente per la realizzazione di un

piccolo cordolo sul rio Grum, a delimitazione della sede stradale, e per la posa in opera di due canalette in ferro e stabilizzazione di un tratto di strada.

Considerato pertanto che a tal senso è stata incaricata l'Impresa SVS dell'esecuzione dei suddetti lavori, contabilizzando la relativa spesa nell'ambito dei lavori in oggetto.

Preso atto che i lavori sono ultimati e visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Libretto delle Misure;*
2. *Lista materiali;*
3. *Lista delle economie;*
4. *Stato finale dei lavori e Riepilogo dei Lavori;*
5. *Certificato di pagamento a saldo;*
6. *Quadro economico finale e di raffronto;*
7. *Documentazione fotografica;*

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa SVS con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori, di € 12.881,59 oltre all'IVA di legge, con un aumento dei lavori rispetto all'incarico iniziale di € 1.852,65.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Vista a tal senso la fattura n° 61 di data 25.09.2014 pervenuta al protocollo comunale in data 25.09.2014 al n° 12565 dell'Impresa SVS di Sommadossi Ezio & C sas, avente un importo netto complessivo di € 12.881,59 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.833,95 per un importo lordo complessivo di € 15.715,54.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 02.10.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'opera:

QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO

		PROGETTO	FINALE	DIFF.
A	LAVORI			
a1	Totale Importo netto dei lavori	€ 11.729,00	€ 13.723,25	
	oneri della sicurezza	€ 132,70	€ 132,70	
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 11.861,70	€ 13.855,95	
	<i>ribasso offerto 7,10%</i>	€ 832,76	€ 974,35	
	Importo al netto del ribasso offerto	€ 10.896,24	€ 12.748,89	
	Importo di affidamento/finale	€ 11.028,94	€ 12.881,59	€ 1.852,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti max 10% di A	€ 1.000,00	€ -	
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ 257,23	€ 277,12	
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 2.829,57	€ 2.833,95	
b4	Arrotondamento	€ 51,49	€ -	
	Totale somme a disp.	€ 4.138,30	€ 3.111,07	-€ 1.027,23
	TOTALE GENERALE	€ 16.000,00	€ 15.992,66	-€ 7,33

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 7,33.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 277,12, verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- di dare atto** che lo stato finale dei lavori di "pavimentazione in cls di un tratto di strada denominata -via del Bulgher- identificata dalla p.f. 3905/1 in C.C. Tione I^ Parte - loc. Pissiniga", ammonta ad un importo netto complessivo di € 12.881,59.
- di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa.
- di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 61 dd. 25.09.2014 dell'Impresa SVS di Sommadossi Ezio & C sas, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
- di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 15.992,66 di cui € 12.881,59 per lavori ed € 3.111,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 7,33.
- di liquidare** all'Impresa SVS di Sommadossi Ezio & C sas con sede in Tione, la fattura n° 61 di data 25.09.2014 avente un importo netto di € 12.881,59 oltre all'I.V.A. 22% per € 2.833,95 per un importo lordo complessivo di € 15.715,54.

6. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 277,12, ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 15.992,66** = (€ 15.715,54 + € 277,12) al cap. 3685.03 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti