



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 326/2012 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell'area Buston – Circonvallazione. Concessione 1^ proroga contrattuale all'ATI tra le ditte MATTIVI s.r.l. di Merano (BZ) e TERSYSTEM srl di Cavedago (TN).

L'anno **DUEMILADODICI** alle ore **14,30** del giorno **TREDICI** del mese di **NOVEMBRE** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. MARIO FAILONI.....Assessore
4. LUCA SCALFI.....Assessore
5. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
6. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
7. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 326 /2012 dd. 13.11.2012

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio dell'area Buston – Circonvallazione. Concessione 1^ proroga contrattuale all'ATI tra le ditte MATTIVI s.r.l. di Merano (BZ) e TERSYSTEM srl di Cavedago (TN).

LW/lw D114

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 31/2009 dd. 16.02.2009 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio dell'area Buston - Circonvallazione" redatto dall'ing. Valter Paoli con studio in Tione, pervenuto in data 30.01.2009 prot. n. 1356, concludente nella spesa complessiva di Euro 1.546.000,00=, di cui Euro 1.098.966,98= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 447.033,02= per somme a disposizione dell'amministrazione, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00= al cap. 3510.12 intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1120 di data 08.09.2010, registrato a Tione di Trento in data 10.09.2010 al n. 148 Serie 1^, le opere venivano affidate all'associazione temporanea d'impresa tra la MATTIVI s.r.l. di Merano (BZ) e TERSYSTEM s.r.l. di Cavedago (TN) per un importo netto di Euro 917.882,79= di cui Euro 81.260,59= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 19.08.2010 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 198/2010 di data 03.08.2010, mediante convenzione d'incarico sottoscritta in data 04.10.2010 si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Luciano Chiodega con studio in Pelugo (TN) per la direzione, misura e contabilità, dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 35.307,51 oltre al CNPAIA 2% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 43.216,39 come da relativa offerta pervenuta in data 19.08.2010 prot. n. 12398.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 31.08.2010, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d'incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Flavio Salvaterra con studio in Tione (TN) per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 13.077,46 oltre al CNG 4% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 16.320,67 come da relativa offerta pervenuta in data 27.08.2010 prot. n. 12958.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 306/2010 di data 26.10.2010, si procedeva ad incaricare il geom. Marco Scalfi con studio in Tione (TN) per l'assistenza giornaliera ai lavori e la verifica degli allacciamenti privati nell'ambito dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 22.000,00 oltre al CNG 4% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 27.456,00 come da relativa offerta pervenuta in data 27.09.2010 prot. n. 14600.

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 15.10.2010 come dal verbale di consegna e che gli stessi devono compiersi nel periodo contrattuale inizialmente previsto

di 540 giorni naturali e consecutivi salvo i periodi di sospensione concessi dalla Direzione Lavori.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale n. 33/2012 di data 18.04.2012, è stata approvata la 1^a variante progettuale di data marzo 2012 pervenuta in data 16.04.2012 prot. n. 5213 per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori relativi ad opere provvisorie di protezione dei fronti di scavo in Via Durone, ad una leggera modifica del profilo altimetrico di Via della Cros e del tracciato in loc. Buston, per un importo netto di Euro 183.186,89= come da relativo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 108 giorni.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 199/2012 di data 12.07.2012 si procedeva conseguentemente all'integrazione dell'incarico di assistenza giornaliera al geom. Marco Scalfi per un onorario forfettario di Euro 4.000,00= oltre al CNG 4% ed all'IVA 21% per un totale di Euro 5.033,60= come da relativo preventivo pervenuto in data 10.07.2012 prot. n. 9771.

Visto il 1° verbale di ripresa dei lavori dal quale risulta che i lavori sono stati ripresi in data 19.04.2012 e che, a seguito delle sospensioni e proroghe concesse per i lavori suppletivi per complessivi 209 giorni, i medesimi devono essere ultimati nel termine contrattuale scadente il 02.11.2012.

Vista la richiesta di proroga contrattuale presentata dalla Ditta mandataria MATTIVI s.r.l. pervenuta in data 31.10.2012 prot. n. 15634 per 45 giorni di proroga del termine contrattuale motivata dal fatto che i lavori hanno presentato una serie di difficoltà operative.

Visto il parere di competenza della Direzione Lavori ai sensi dell'art. 159 comma 10 del regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (ex art. 26, comma 3, D.M. 145/2000) sulla legittimità della richiesta di proroga, pervenuto in data 07.11.2012 prot. n. 15855, nella quale si ritengono valide le motivazioni dall'Appaltatore accordando quindi la concessione di una proroga richiesta.

Vista la nota del geom. Marco Scalfi pervenuta in data 07.11.2012 prot. n. 15847, con la quale viene quantificata un'ulteriore integrazione dell'incarico di assistenza giornaliera ai lavori per i 45 giorni di proroga per l'esecuzione dei nuovi tracciati di fognatura, nell'importo di Euro 2.300,00= oltre al CNG 4% ed all'IVA 21% per un totale di Euro 2.894,32=.

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga dell'Appaltatore concordando sul fatto che sono stati eseguiti scavi a maggiori profondità del previsto, che si è verificata la necessità di ripristinare le reti dei sottoservizi di ASM Tione e che gli ultimi lavori di scavo lungo Via Circonvallazione si stanno eseguendo in presenza di traffico con senso unico alternato, a condizioni che le maggiori spese per l'assistenza giornaliera ai lavori siano poste a carico della ditta esecutrice.

Accertato pertanto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere per consentire una corretta programmazione dei lavori.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. **Di concedere** all'associazione temporanea d'impresa tra le ditte MATTIVI s.r.l. di Merano (BZ) e TERSYSTEM s.r.l. di Cavedago (TN), una 1^ proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "B" reti a servizio dell'area Buston - Circonvallazione" in conformità al parere favorevole del Direttore Lavori ing. Luciano Chiodega pervenuto in data 07.11.2012 prot. n. 15855.
2. **Di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al rimborso da parte delle ditte appaltatrici, delle maggiori spese per l'assistenza giornaliera di cantiere per un importo complessivo presunto pari ad Euro 2.894,32=.
3. **Di dare atto** che per effetto della proroga concessa, e delle proroghe per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui alla 1^ variante progettuale, il termine contrattuale passa da 540 a 693 giorni naturali e consecutivi.
4. **Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
5. **Di comunicare** all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ing. Luciano Chiodega, l'adozione del presente provvedimento.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. **Di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 16.11.2012 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 16.11.2012 al 26.11.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 16.11.2012 al 26.11.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani