



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 175/2012 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di completamento di alcune isole ecologiche nel centro abitato di Tione. Approvazione contabilità finale lavori eseguiti dalla ditta Pellegrino & Collini di Pellegrino Antonino & C. snc di Villa Rendena (TN). Affidamento incarico per il completamento dei lavori alla ditta EDILGRIN srl di Villa Rendena (TN).

L'anno **DUEMILADODICI** alle ore **14,30** del giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
4. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore
6. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
7. MARIO FAILONI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

===

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 175 /2012 dd. 26.06.2012

OGGETTO: Lavori di completamento di alcune isole ecologiche nel centro abitato di Tione. Approvazione contabilità finale lavori eseguiti dalla ditta Pellegrino & Collini di Pellegrino Antonino & C. snc di Villa Rendena (TN). Affidamento incarico per il completamento dei lavori alla ditta EDILGRIN srl di Villa Rendena (TN).
LW/aa LM888

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Francesco Salvaterra;

Vista e richiamata la deliberazione giuntale n° 206 dd. 20.07.2011 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale relativo ai lavori di completamento di alcune isole ecologiche nel centro abitato di Tione, concludente nell'importo complessivo di € **46.530,00**, di cui € 34.671,86 per lavori ed € 11.858,14 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato inoltre che con la medesima deliberazione si impegnava la spesa complessiva pari ad € 46.530,00 al cap. 3550 codice intervento 2090501 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2011 di questo Comune.

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di eseguire i lavori con il sistema dell'economia ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 mediante le modalità del cottimo, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno cinque ditte specializzate nel settore, con aggiudicazione al massimo ribasso senza la valutazione delle offerte anomale.

Preso atto che a seguito dell'esperimento di gara ufficiosa, si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori la ditta Pellegrino e Collini di Villa Rendena con un ribasso del 17,98 % sull'importo a base di gara, quindi per un importo netto di € 21.627,45 oltre agli oneri per la sicurezza di € 3.937,09 per un importo complessivo di € 25.564,54.

Preso atto che l'affidamento è stato formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, con nota dd. 31.08.2011 prot.n° 14686 e successiva nota dd. 14.09.2011 prot.n° 15401.

Preso atto che la Direzione dei Lavori è stata eseguita dall'Ufficio Tecnico comunale nella persona dell' Ing. Adriano Accili.

Visto a tal senso il verbale di consegna lavori dd. 17.10.2011.

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n.1 dd. 15.12.2011 a causa del periodo invernale.

Considerato che i lavori non sono ripresi a causa di un atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione dell'impresa Pellegrino & Collini di Pellegrino Antonino & C. snc di Villa Rendena (TN), pervenuto al Comune di Tione in data 07.12.2011. Prot. n. 19902.

Visto il Verbale di udienza del tribunale di Trento sezione distaccata di Tione di Trento avente come oggetto il "*pignoramento immobiliare*" promosso da Venturini Conglomerati S.R.L. contro Pellegrino & Collini di Pellegrino Antonio & S.N.C. Prot. n. 383 dd. 10.01.2012; nonché la nota dello studio legale Salvaterra Fusaro Fantato Prot.n. 5587 dd. 23.04.2012 con la quale si attesta che l'impresa Pellegrino & Collini di Pellegrino Antonio & S.N.C. ha stipulato un concordato preventivo n. 2/2012.

Ritenuto pertanto opportuno redigere la contabilità finale con il relativo certificato di ultimazione dei lavori, al fine di poter procedere al completamento dei lavori incaricando un'altra ditta.

Visti pertanto gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale Ing. Adriano Accili in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. Lista materiali;
2. libretto delle misure;
3. Disegni di contabilità finale;
4. Stato finale dei lavori;
5. Certificato di pagamento a saldo;
6. Quadro economico finale e di raffronto;
7. Documentazione fotografica;
8. Verbali.

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dalla ditta PELLEGRINO & COLLINI S.N.C. con la quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto di € 19.043,55 oltre all'IVA di legge.

Preso atto che non si rende necessaria la redazione del collaudo tecnico-amministrativo in quanto, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.P. 26/93, l'importo dei lavori realizzati al netto del ribasso d'asta è inferiore ad 1.000.000 di Euro.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore presso INPS, INAIL e iscrizione presso la Cassa Edile della Provincia di Trento.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il quadro economico finale e di raffronto dell'opera (elaborato n.6 degli atti amministrativi di contabilità finale).

Accertato che dal quadro economico si evidenzia un'economia di spesa provvisoria pari ad € 11.271,77, ampiamente sufficiente al completamento dei lavori.

Ravvisata pertanto la necessità ed accertato l'interesse pubblico di riprendere i lavori di completamento di alcune isole ecologiche mediante l'installazione di recinzioni ecologiche, non realizzati dalla ditta PELLEGRINO & COLLINI S.N.C..

Ritenuto quindi opportuno, al fine di accelerare i tempi di completamento delle isole, procedere mediante affidamento diretto ad impresa di fiducia dell'amministrazione ed in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 29/93.

Visto a tal proposito il contratto di affitto di ramo di azienda pervenuto in data 02.03.2012 Prot.n. 3049 dd. della ditta PELLEGRINO & COLLINI S.N.C. di Pellegrino Antonino alla ditta EDILGRIN S.R.L. di Pellegrino Domenico.

Vista l'offerta della ditta EDILGRIN S.R.L. di Pellegrino Domenico, pervenuta in data 20.06.2012 prot. n. 8743, per il completamento dei lavori sulla base del progetto originario, riportante un ribasso del 17,98 % pari a quello di aggiudicazione originaria.

Ritenuto conveniente ed opportuno procedere all'affido diretto dei lavori alla ditta EDILGRIN S.R.L. di Pellegrino Domenico per un importo netto di Euro 7.087,46= oltre agli oneri della sicurezza per Euro 229,54= per complessivi Euro 7.317,00= oltre all'IVA di legge come dall'offerta soprarichiamata ed essendo tale importo contenuto nel limite dei 50.000,00 Euro di cui al comma 9 dell'art. 52 della L.P. 26/93.

Considerato che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova adeguata copertura al cap. 3550 codice intervento 2090501 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2012 gestione residuo 2011 di questo Comune.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vista la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la seguente deliberazione al fine di consentire al più presto l'esecuzione dei lavori.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. **di dare atto** che lo stato finale dei lavori di "Completamento di alcune isole ecologiche site nel centro abitato di Tione di Trento.", eseguiti dalla ditta PELLEGRINO & COLLINI S.N.C. di Pellegrino Antonino, ammonta ad un importo netto complessivo di € 19.043,55 oltre all'IVA di legge.
2. **di approvare pertanto** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal tecnico comunale Ing. Adriano Accili in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante della ditta PELLEGRINO & COLLINI S.N.C. con sede in Tione (TN).
3. **di approvare** il quadro economico provvisorio e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 23.423,57 di cui € 19.043,55 per lavori ed € 4.380,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 11.261,77 sui lavori affidati all'impresa predetta (in concordato preventivo).
4. **Di liquidare** alla ditta PELLEGRINO & COLLINI S.N.C. di Pellegrino Antonino, imputando l'importo risultante dalla contabilità finale di cui sopra € 10.043,55 + IVA) al cap. 3550 intervento 2090501 del Bilancio di previsione 2012, gestione residui del 2011 e specificando che l'ufficio Ragioneria provvederà al pagamento secondo le istruzioni e le modalità connesse al concordato preventivo che saranno fornite dal commissario liquidatore.
5. **Di affidare** i lavori di completamento di alcune isole ecologiche mediante l'installazione di recinzioni ecologiche, alla ditta EDILGRIN S.R.L. con sede a Villa RENDENA (TN) di Pellegrino Domenico, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 per un importo netto di Euro € 7.317,00 = oltre all'IVA 10% per un totale di Euro 8.048,70= alle condizioni di cui all'offerta pervenuta in data 08.06.2012 prot. n. 8227.
6. **Di dare** che la spesa derivante per il completamento di alcune isole ecologiche mediante l'installazione di recinzioni ecologiche, troverà adeguata copertura al cap.

3550 intervento 2090501 del Bilancio di previsione 2012 gestione residui del 2011, tra le somme ancora disponibili del progetto.

7. **Di dare atto** che al sopracitato incarico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relativo alla tracciabilità dei pagamenti.
8. **Di dare atto** che l'incarico verrà formalizzato ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.
9. **Di incaricare** gli Uffici Comunali degli atti esecutivi della presente deliberazione ed in particolare dall'ing. Adriano Accili dell'Ufficio Tecnico per la direzione dei lavori.
10. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.
11. di **dichiarare**, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
12. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29.06.2012 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 29.06.2012 al 09.07.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 29.06.2012 al 09.07.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani