



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - A136

## **DETERMINAZIONE**

***DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE***

**n° 55 /2014 dd. 04.07.2014**

**OGGETTO: Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini. Liquidazione fornitura e posa in opera di corpi illuminanti esterni alla ditta MONFREDINI MARCO di Breguzzo (TN).**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini" redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa complessiva di **Euro 870.000,00=** di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso inoltre atto che i lavori a base d'asta di cui sopra erano stati così suddivisi:  
opere edili Euro 501.747,29 di cui Euro 20.608,46 per oneri della sicurezza;  
opere da elettricista Euro 43.419,00 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;  
opere da termoidraulico Euro 100.617,98 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate con un ribasso del 16,817% all'Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN), ed affidati con contratto n. 1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da elettricista sono state aggiudicate con un ribasso del 19,50% alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici di Roè Volciano (BS), ed affidati con contratto n. 1126 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 34.975,70= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da termoidraulico sono state aggiudicate con un ribasso del 16,50% alla ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c. di Castelnuovo (TN), ed affidati con contratto n. 1127 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 84.035,81= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all'ing. Pietro Bucci con studio in Tione (TN).

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all'ing. Michele Salvaterra con studio in Tione (TN).

Visti i verbali di consegna dei lavori di data 21.12.2010.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 1^ variante progettuale, per un onorario di Euro 15.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 18.876,60.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.12.2011 prot. n. 19585.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 2/2012 di data 11.01.2012, si procedeva all'approvazione della 1^ variante progettuale pervenuta in data 23.12.2011 prot. n. 20598, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 870.000,00=, comportante nuove e maggiori opere edili contenuti nel quinto d'obbligo per un importo netto di Euro 67.373,12= oltre all'IVA di legge.

Considerato che con la variante soprarichiamata come concordato con l'Amministrazione, l'edificio veniva leggermente sopraelevato al fine di garantire l'usufruità di tutta la superficie del piano sottotetto, venivano modificati alcuni dettagli realizzativi rimandando le sistemazioni esterne, l'esecuzione degli impianti e le finiture del piano sottotetto ad un successivo intervento di completamento.

Preso quindi atto che con deliberazione G.C. n. 312/2012 di data 06.11.2012, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione di una 2^ variante progettuale, per un onorario di Euro 7.498,86= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 9.436,56.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 29.10.2012 prot. n. 15427.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 219/2013 di data 06.08.2013, è stata approvata la 2^ variante progettuale redatta dall'ing. Pietro Bucci, per il completamento dei lavori di "Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I", secondo gli elaborati pervenuti nella versione aggiornata in data 28.03.2013 prot. n. 4720, ed integrati in data 01.08.2013 prot.n. 11080 ed in data 02.08.2013 prot.n. 11133 comportante un supero di spesa pari ad Euro 167.000,00= rispetto all'importo di progetto originariamente impegnato.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 83/2014 del 24.04.2014 si procedeva all'approvazione di una 3^ variante progettuale per la compensazione di alcune voci di lavorazione relativamente alle opere edili nel limite delle risorse già autorizzate (mancata posa in opera di serramenti interni per l'esecuzione di un portale in granito, il rivestimento in granito del giroscale interno in sostituzione di quello in piastrelle ceramiche).

Preso atto che con la suddetta deliberazione si procedeva inoltre ad affidare l'incarico di fornitura e posa di n. 5 corpi illuminanti da esterno alla ditta MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici di Breguzzo (TN) per un importo netto di Euro 8.000,00= oltre all'IVA di legge come da offerta pervenuta in data 14.03.2014 prot. n. 3493, e nel contempo si procedeva all'approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento concludente nell'importo complessivo di Euro 1.043,500,00= finanziando la maggiore spesa di Euro 6.500,00= con mezzi propri impegnandola al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione anno 2014.

Preso atto che la fornitura è stata ultimata ed eseguita a regola d'arte.

Vista la fattura n. 51 di data 17.06.2014 ditta MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici di Breguzzo (TN), pervenuta in data 23.06.2014 prot. n. 8283, relativa alla liquidazione della fornitura in oggetto, per un importo netto di Euro 8.000,00.= oltre all'IVA 22% per Euro 1.760,00.= per un importo lordo complessivo di Euro 9.760,00.=.

Constatata quindi la doverosità di procedere al pagamento di cui sopra.

Considerato che al cap. 3658 intervento 2100401 del Bilancio di Previsione 2014 in gestione residui anno 2013, esiste apposita disponibilità per l'imputazione della spesa derivante dall'adozione presente provvedimento.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

## **DETERMINA**

1. **Di LIQUIDARE** alla ditta MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici di Breguzzo (TN), la fattura n. 51 di data 17.06.2014 pervenuta in data 23.06.2014 prot. n. 8283, relativa fornitura e posa di n. 5 corpi illuminanti da esterno presso il centro di socializzazione al lavoro in loc. Giardini, per un importo netto di Euro 8.000,00.= oltre all'IVA 22% per Euro 1.760,00.= per un importo lordo complessivo di Euro 9.760,00.=.
2. **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 9.760,00.= al cap. 3658, codice intervento n. 2100401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2013 che presenta la necessaria disponibilità.
3. **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico**  
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di da ta 05.03.2001.

Tione di Trento, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
rag. Cinzia Bonenti