



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 825

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 135 /2014 dd. 15.12.2014

OGGETTO: Lavori di elettrificazione del Parco Saletti. Approvazione quadro economico di variante e liquidazione del 1° SAL alla ditta Nicolodi Fabrizio di Tione (TN).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta comunale n° 125 dd. 27.05.2014, mediante la quale si affidava al p.ind. Pietro Madaschi con studio tecnico in Villa Rendena (TN), l'incarico per l'aggiornamento del progetto, la direzione misura e contabilità dei lavori di realizzazione impianto elettrico e quadri di alimentazione stand per manifestazioni nel Parco Saletti e lungo Viale Dante, per un onorario di € 2.882,61 oltre al CNP 4% ed all'IVA 22% per complessivi € 3.657,46, impegnando la relativa spesa al cap. 3030 codice intervento n° 2010606 del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 206 del 29.07.2014 con la quale veniva approvato il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto dal p.ind. Pietro Madaschi concludente nell'importo complessivo di € 35.439,00 di cui € 23.954,03 per lavori compresi € 400,00 per oneri della sicurezza, ed € 11.484,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, impegnando la spesa non ancora impegnata pari ad € 31.781,54, per € 19.678,77 al cap. 3600.01 codice intervento n° 2090605 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 di questo Comune e per € 12.102,77 al cap. 3680.05 codice intervento n° 2080201 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si affidava direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori alla ditta Nicolodi Fabrizio di Tione, a fronte del ribasso offerto del 11,178%, per un importo netto di € 20.921,14 oltre agli oneri della sicurezza per € 400,00 per un importo netto complessivo di € 21.321,14 + IVA 22% per € 4.690,65 per un importo lordo complessivo di € 26.011,79.

Preso atto che della Direzione, misura e contabilità dei Lavori, con D.G. n° 125/2014 è stato incaricato il p.ind. Pietro Madaschi.

Preso atto che tutti i lavori previsti in progetto sono terminati e che a tal senso il D.L. ha provveduto a redigere la contabilità dei lavori realizzati.

Visto lo stato finale dei lavori – 1° SAL, consegnato dal D.L. in data 19.11.2014 prot.n° 15239, per lavori realizzati a tutto il 14.11.2014 nel quale si evidenzia che i lavori ammontano ad un importo complessivo, dedotto il ribasso offerto di € 20.991,44.

Considerato quindi che si è verificata un'economia di spesa dovuta dal recupero del ribasso d'asta e dal mancato utilizzo degli imprevisti.

Preso atto che la D.L. in accordo con l'amministrazione comunale ha evidenziato la necessità di installare due piccoli quadri elettrici, uno interno al tennis e uno lungo il muro di delimitazione del parcheggio della Cornal, al fine di evitare in occasione delle varie manifestazioni continui e dispendiosi interventi di carattere provvisorio.

Visto a tal senso il preventivo di spesa formulato dalla ditta Nicolodi Fabrizio, concludente nell'importo di € 2.109,77, a cui detratto il ribasso offerto del 11,178% ne deriva un importo netto di € 1.873,94 oltre all'IVA 22%.

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Nicolodi Fabrizio di Tione, l'esecuzione dei suddetti ulteriori lavori, alle stesse condizioni dell'affidamento iniziale, dando atto che i medesimi rientrano nel limite del 6° quinto dell'importo contrattuale.

Rilevato inoltre che con l'economia di spesa si è inoltre valutato d'installare a servizio dell'intero parco Saletti, come per altro già presente in altre parti del Paese maggiormente utilizzate per lo svolgimento delle manifestazioni (piazza C. Battisti e parco Viale Dante) un allacciamento di energia elettrica definitivo mediante contattore con potenza fino a 40 KW, al fine di evitare in occasione delle varie manifestazione la richiesta di allacciamenti temporanei e dei relativi costi.

Vista la previsione dei costi fissi di fornitura elaborata da ASM, mentre i costi relativi ai consumi saranno quelli derivanti dal contratto di fornitura con Trenta Spa e considerato che il contributo di allacciamento ammonta ad € 3.602,55 IVA compresa.

Ritenuto pertanto d'incaricare Trenta spa per l'allacciamento di un nuovo contattore con potenza fino a 40 KW a servizio del parco Saletti per un importo complessivo di € 3.602,55.

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lettera a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti) ossia per un miglioramento dell'opera nel suo complesso.

Ritenuto che, sulla base delle suddette modifiche il quadro economico dell'opera viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE e di RAFFRONTO

		PROGETTO	VARIANTE	Differenza
A	LAVORI			
a1	Importo dei lavori a base d'asta			€ 0,00
	<i>da progetto</i>	€ 23.554,03	€ 23.182,82	
	<i>ulteriori lavori</i>	€ 0,00	€ 2.109,77	
	totale	€ 23.554,03	€ 25.292,59	
a2	ribasso d'asta 11,178%	€ 2.632,87	€ 2.827,21	€ 194,34
a3	importo netto senza ribasso d'asta	€ 20.921,16	€ 22.465,38	€ 1.544,22
a4	Importo oneri della sicurezza	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
a5	Importo di progetto / variante	€ 21.321,16	€ 22.865,38	€ 1.544,22
	Importo LORDO lavori	€ 23.954,03	€ 25.692,59	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€ 1.197,70	€ 353,56	-€ 844,14
b2	Spese tecniche	€ 3.820,00	€ 2.882,61	-€ 937,39
	Contributo integrativo 2%	€ 76,40	€ 57,65	
	IVA 22% su spese tecniche	€ 857,21	€ 646,86	
	Nuova utenza da KW/h 40	€ 0,00	€ 3.602,55	
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 5.533,38	€ 5.030,38	-€ 503,00
b4	Arrotondamento	€ 0,28	€ 0,00	-€ 0,28
	Totale somme a disp.	€ 11.484,97	€ 12.573,61	€ 1.088,65
	TOTALE GENERALE	€ 35.439,00	€ 35.439,00	€ 0,00

Accertato che l'importo complessivo di variante non determina un supero di spesa rispetto all'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e che pertanto l'approvazione è di competenza del sottoscritto.

Dato atto che il D.L., in attesa della definizione dei suddetti interventi, ha emesso a favore della ditta Nicolodi Fabrizio, un certificato di pagamento n° 1, dal quale, al netto delle ritenute per infortuni, ne diviene un credito netto a favore della ditta di € 20.885,00 oltre all'IVA 22%.

Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso INPS ed INAIL rilasciato dall'INAIL di Trento in data 12.12.2014.

Vista la fattura n° 18/2014 di data 19.11.2014 della ditta Nicolodi Fabrizio, pervenuta in data 19.11.2014 prot. n. 15268, relativa alla liquidazione del 1° certificato di pagamento, per un importo netto complessivo di € 20.885,00 + I.V.A. 22% per € 4.594,70 per un importo lordo complessivo di **€ 25.479,70**.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere al pagamento.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **Di APPROVARE**, per quanto in premessa specificato, il nuovo prospetto di spesa relativo ai lavori di "elettrificazione del Parco Saletti", concludente nell'importo complessivo di € 35.439,00 di cui € 22.865,38 per lavori ed € 12.573,61 per somme a disposizione, dando atto che la stessa non comporta un supero di spesa rispetto all'importo preventivamente impegnato.
2. **Di INCARICARE**, la ditta Nicolodi Fabrizio di Tione dell'esecuzione dei maggiori lavori (*realizzazione di un quadretto elettrico interno al tennis e di uno lungo il muro di delimitazione del parcheggio della Cornal*) per un importo netto di € 1.873,94 oltre all'IVA di legge, come da preventivo di data 12.11.2014, il quale sommato all'importo iniziale di affidamento ammonta a complessivi € 22.865,38 con un aumento rispetto all'importo iniziale di netti € 1.544,22, importo contenuto nel quinto d'obbligo.
3. **Di DARE ATTO** che sarà attivata una nuova utenza elettrica con potenza fino a 40 KW a servizio del Parco Saletti, comportante una spesa di € 3.602,55 IVA inclusa, come da previsione di spesa formulata da ASM.
4. **Di APPROVARE** la contabilità dei lavori - 1° SAL, consegnato dal D.L. in data 19.11.2014 prot.n° 15239, per lavori realizzati a tutto il 14.11.2014 dal quale si desume che i lavori ammontano ad un importo lordo complessivo di € 23.582,82, dai quali dedotto il ribasso offerto desumono netti € 20.991,44.
5. **Di APPROVARE** il certificato di pagamento n° 1, emesso dal D.L. dal quale si evidenzia che il credito netto a favore della ditta è pari ad € 20.885,00 oltre all'IVA.
6. **Di LIQUIDARE**, per quanto esposto in premessa, alla ditta Nicolodi Fabrizio di Tione (TN), la fattura n° 18/2014 di data 19.11.2014, pervenuta in data 19.11.2014 prot. n.

15268, relativa alla liquidazione del 1° certificato di pagamento, per un importo netto di € 20.885,00 + I.V.A. 22% per € 4.594,70 per un totale di € 25.479,70.

7. **Di IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € **25.479,70** per € 19.678,77 al cap. 3600.01 codice intervento n° 2090605 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 di questo Comune e per € 5.800,93 al cap. 3680.05 codice intervento n° 2080201 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 di questo Comune.
8. **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
9. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti