



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 370 /2010 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristinare il transito in sicurezza su strada comunale Tione-Zeller nelle due località Pescagol e Cantiere, a seguito violento nubifragio di domenica 11 luglio. Approvazione della regolare esecuzione dei lavori e della contabilità finale. Liquidazione saldo alla ditta e atti conseguenti.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **14,30** del giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari convocazioni disposte dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
4. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore
6. MARIO FAILONI.....Assessore
7. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristinare il transito in sicurezza su strada comunale Tione-Zeller nelle due località Pescagol e Cantiere, a seguito violento nubifragio di domenica 11 luglio. Approvazione della regolare esecuzione dei lavori e della contabilità finale. Liquidazione saldo alla ditta e atti conseguenti.

LW/ep LM830

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e considerato che:

- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose abbattutesi il giorno domenica 11 luglio 2010 si sono verificate due situazioni di pericolo nella zona montana di Tione, che hanno causato forti disagi alla circolazione stradale con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica, per le quali si è reso necessario intervenire immediatamente. Un primo evento, consistente nel cedimento della banchina stradale si è verificato in loc. Cantiere mentre l'altro evento si è verificato in loc. Pescagol consistente nell'esondazione del rio "Le fontane di Cengledino".
- in data 12 luglio 2010 è stata effettuata comunicazione dell'evento alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e che in data 13 luglio 2010 è stato effettuato apposito sopralluogo dal tecnico di competenza il quale ha potuto accertarne l'entità degli interventi.

Visto e richiamato il verbale di somma urgenza redatto in data 19.07.2010 dal geom. Enrico Pellegrini del Servizio Tecnico dichiarando che i lavori di cui sopra possiedono i caratteri d'urgenza previsti dall'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. e visto che contestualmente il Sindaco chiedeva la delega alla P.A.T., ai sensi dell'art. 13 della L.P. 10/92 n° 2, ad eseguire i lavori di carattere urgente ed inderogabile.

Visto che, stante la necessità e l'urgenza, si è provveduto a dar corso immediato ai lavori di messa in sicurezza, incaricando, in deroga alle procedure concorsuali, come consentito dall'art. 52 comma 9 della L.P. 26/93, trattandosi di interventi di somma urgenza, la ditta Edilcom srl con sede in Zuclo (TN), in quanto ditta specializzata nel settore ed immediatamente disponibile all'intervento.

Visto il verbale di sopralluogo ed accertamento inoltrato dalla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi di data 11.08.2010, pervenuto al protocollo comunale in data 13.08.2010 al n° 12197, nel quale viene accertata l'ammissibilità ai benefici della L.P. 19 gennaio 1992 n° 2 art. 13 per una spesa preventiva ammontante arrotondata a complessivi € 57.500,00.

Richiamata la deliberazione giuntale n° 235 dd. 31.08.2010, esecutiva nei termini di legge, mediante la quale si approvava la perizia di spesa dei lavori di somma di cui in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 64.700,00 così riepilogato:

A	LAVORI	
	Ripristino banchina stradale in loc. Cantiere	€ 19.325,58
	Ripristino alveo e tubazioni in loc. Pescagol	€ 32.443,31
	Totale lavori	€ 51.768,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Acquisti in diretta amministrazione (materiale stabilizzato)	
b1	da ditta Onorati per ripristino provvisorio strada)	€ 1.440,00
b2	Imprevisti max 10% di A	€ 0,00
b3	Spese tecniche (1,5% di A+b1)	€ 798,13
b4	Oneri fiscali (20% su A+b1+b2)	€ 10.641,78
b5	Arrotondamento	€ 51,20
	Totale somme a disp.	€ 12.931,11
	TOTALE GENERALE	€ 64.700,00

Dato atto che con la suddetta deliberazione si specificava che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori è avvenuto in deroga alle procedure concorsuali, come consentito dall'art. 52 comma 9 della L.P. 26/93 trattandosi di lavori di somma urgenza, incaricando la ditta Edilcom srl con sede in Zuclo.

Ritenuto inoltre che con la medesima deliberazione si impegnava, fin tanto che non veniva data comunicazione dell'effettiva ammissione della spesa da parte della P.A.T. – Servizio Prevenzione Rischi , l'importo di € 64.700,00 per € 58.000,00 al cap. 3685.06 codice intervento 2090601 (per € 57.000,00 con contributo PAT e per € 1.000,00 con mezzi propri) e per € 6.700,00 al cap. 3027 codice intervento 2010501 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010 di questo Comune.

Visto il decreto del Presidente della Provincia n° 163 dd. 24/09/2010 con il quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 13 della Legge provinciale 10 gennaio 1992 per ripristinare il transito in sicurezza sulla strada comunale Tione-Zeller nelle due località Pescagol e Cantiere a seguito dei danni provocati dal violento nubifragio abbattutosi nel tardo pomeriggio di domenica 11 luglio 2010 nel Comune di Tione di Trento.

Vista la nota prot.n° 330434 dd. 02.11.2010 del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, pervenuta al Ns. protocollo in data 05.11.2010 al n° 17034, mediante la quale viene comunicato che con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n° 260 dd. 25.10.2010 veniva concesso un contributo di € 63.850,67, con l'esclusione dell'indennità progettuale e dell'arrotondamento, ed inoltre viene fissato il termine per l'ultimazione dei lavori entro il 31.12.2010.

Preso atto che i lavori di somma urgenza sono conclusi in data 03 settembre 2009.

Visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. Lista noli e manodopera;
2. Lista materiali;
3. Disegni di contabilità finale;
4. Libretto delle misure;
5. Registro di contabilità;
6. Sommario Registro di contabilità;
7. Stato finale dei lavori;
8. Certificato di pagamento a saldo;
9. Quadro economico finale e di raffronto;
10. Relazione del D.L. sul conto finale;
11. Certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che dallo stato finale dei lavori risulta un ammontare netto dei lavori pari ad € 51.750,83.

Visto inoltre il certificato di regolare esecuzione di data 18.10.2010 a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Edilcom srl con il quale viene accertato il regolare svolgimento dei lavori ed il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto di € 51.750,83 oltre all'IVA di legge.

Vista pertanto la fattura n° 55 di data 20.10.2010 della ditta Edilcom srl, pervenuta in data 05.11.2010 prot. n. 17052, avente un importo netto di € 51.750,83 oltre all'I.V.A. 20% per € 10.350,17 per un importo lordo complessivo di € 62.101,00.

Dato atto che non si rende necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto si è intervenuti su proprietà comunale e solamente in parte sulla p.f. 2187/1 di proprietà del Sig. Stefani Roberto il quale ha espresso la propria liberatoria in merito alla regolare esecuzione dei lavori con nota di data 29.11.2010 prot. n° 18246.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta come da Documento Unico di Regolarità Contributiva dd. 12.10.2010 rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della Provincia di Trento.

Preso atto che non si è resa necessaria la redazione del collaudo tecnico-amministrativo in quanto, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della L.P. 26/93, l'importo dei lavori realizzati è inferiore ad 1.000.000 di Euro.

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, nonchè di procedere al pagamento.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'opera:

QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO

		PERIZIA DI SPESA	STATO FINALE	DIFF.
A	LAVORI			
a1	Ripristino banchina stradale in loc. Cantiere	€ 19.325,58	€ 19.307,52	-€ 18,06
a2	Ripristino alveo e tubazioni in loc. Pescagol	€ 32.443,31	€ 32.443,31	€ 0,00
	<i>Tot. netto lavori</i>	€ 51.768,89	€ 51.750,83	-€ 18,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Acquisto materiale stabilizzato da ditta			
b1	Onorari per ripristino provvisorio strada Imprevisti max 10% di A	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 0,00
b2		€ -	€ 0,00	€ 0,00
b3	Spese tecniche (1,5% di A+b1)	€ 798,13	€ 797,86	-€ 0,27
b4	IVA =(20% di A+b1+b2)	€ 10.641,78	€ 10.638,17	-€ 3,61
b5	Arrotondamento	€ 51,20	€ 0,00	-€ 51,20
	Totale somme a disp.	€ 12.931,11	€ 12.876,04	-€ 55,07
TOTALE GENERALE		€ 64.700,00	€ 64.626,87	-€ 73,13

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un economia di spesa pari ad € 73,13.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione dell'1,5% al personale dipendente, pari ad € 797,86, verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Preso atto che le modalità di finanziamento della spesa relativa all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto sulla base della nota del Servizio Prevenzioni Rischi della PAT dd. 02.11.2010 prot.n° 330434 sopra richiamata e sulla base degli atti di contabilità finale sono rideterminate come segue:

- Per € 797,86 (Spese tecniche 1,5%) con mezzi propri dell'Amministrazione;
- Per € 63.829,01 con contributo provinciale.

Vista la L.P. 10.09.1993, n° 26 e ss.mm. in materia di lavori pubblici ed in particolare l'art. 53 che disciplina gli interventi di somma urgenza, ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G. 30.09.1994, n° 12-10/Leg,

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 12/2010 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L. e sm.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi

DELIBERA

1. **di dare atto** che lo stato finale dei lavori di “*somma urgenza per ripristinare il transito in sicurezza su strada comunale Tione-Zeller nelle due località Pescagol e Cantiere, a seguito violento nubifragio di domenica 11 luglio*” ammonta ad un importo netto complessivo di € 51.750,83.
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori di cui in oggetto, redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante della ditta Edilcom srl con sede in Zuclò (TN).
3. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 64.626,87 di cui € 51.750,83 per lavori ed € 12.876,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata una minor spesa di € 73,13.
4. **di dare atto** che le modalità di finanziamento della spesa relativa all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto sulla base della nota del Servizio Prevenzioni Rischi della PAT dd. 02.11.2010 prot.n° 330434 sopra richiamata nonché sulla base degli atti di contabilità finale sono rideterminate come segue:

- per € 797,86 (Spese tecniche 1,5%) con mezzi propri dell'Amministrazione;
 - per € 63.829,01 con contributo provinciale.
5. **di stornare** l'impegno assunto con precedente deliberazione giunta n° 235/2010 dell'importo di € 6.700,00 dal cap. 3027 codice intervento 2010501 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010, provvedendo al contestuale **impegno** di pari importo al cap. 3685.06 codice intervento 2090601 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010.
 6. **di liquidare** alla ditta Edilcom srl la fattura n° 55 di data 20.10.2010 pervenuta in data 05.11.2010 prot. n. 17052, avente un importo netto di € 51.750,83 oltre all'I.V.A. 20% per € 10.350,17 per un importo lordo complessivo di € 62.101,00.
 7. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione/direzione lavori dell'1,5%, equivalente all'importo di € 797,86, ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
 8. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad € **64.626,87** = (€ 62.101,00 + € 797,86) al cap. 3685.06 codice intervento n. 2090601 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2010 di questo Comune che presenta la necessaria disponibilità.
 9. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per la modifica delle modalità di finanziamento, per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche, per lo storno della minor spesa sostenuta e per quant'altro di competenza.
 10. **di trasmettere** alla P.A.T. Servizio Prevenzioni Rischi, la relativa documentazione al fine dell'erogazione del relativo contributo e per quant'altro di competenza.
 11. **di dichiarare**, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
 12. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/71 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali".
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03.12.2010 per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì _____

La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 03.12.2010 al 13.12.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 03.12.2010 al 13.12.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani