



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - D113

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 68 /2014 dd. 07.08.2014

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3[^] fase di completamento. Zona A Area Viale-Ville. Approvazione del quadro della spesa complessivamente sostenuta.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 336/2007 dd. 05.11.2007 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville" redatto dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione, pervenuto in data 17.10.2007 prot. n. 15331, concludente nella spesa complessiva di Euro 2.186.100,00=, di cui Euro 1.686.668,15= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 499.431,85= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Preso atto che con determinazione del Segretario Generale n. 59/2008 dd. 21.03.2008 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00 al cap. 3510.11, codice intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell'art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1078 di data 15.10.2008, registrato a Tione di Trento in data 22.10.2008 al n. 219 Serie 1[^], le opere venivano affidate all'impresa EDILTIONE s.p.a. per un importo netto di Euro 1.449.583,60= di cui Euro 148.758,06= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 310/2008 di data 27.10.2008, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon per la direzione, misura e contabilità, nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori in oggetto per un onorario di Euro 94.489,87 oltre al CNPAIA 2% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di Euro 115.655,60= come dal preventivo di parcella pervenuto in data 20.10.2008 prot. n. 15674.

Visto il verbale consegna lavori di data 30.01.2009.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 79/2009 del 22.06.2009 si procedeva all'approvazione della 1[^] variante progettuale redatta dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 22.06.2009 prot. n. 8780, concludente nell'importo del progetto approvato, comportante dei lavori suppletivi per un importo netto di Euro 78.627,81= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 61/2011 del 31.05.2011 si procedeva all'approvazione della 2^a variante progettuale redatta dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 16.05.2011 prot. n. 8243, concludente nell'importo del progetto approvato, comportante ulteriori lavori suppletivi per un importo netto di Euro 171.803,49= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 26.07.2013, come da relativo verbale di ultimazione ed in tempo utile in relazione alle proroghe contrattuali, alle proroghe per lavori suppletivi ed alle sospensioni concesse.

Considerato che con determinazione del sottoscritto n. 54/2014 di data 03.07.2014 si procedeva all'approvazione degli atti di contabilità dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale - Ville", redatto dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon e sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice, pervenuti in data 02.12.2013 prot. n. 16842, e del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo a firma dell'ing. Massimo Corradi pervenuto in data data 19.05.2014 prot. n. 6594, concludenti nell'importo netto di **Euro 1.699.612,52.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge, nonché alle liquidazioni conseguenti.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 98/2014 di data 06.05.2014 si procedeva all'approvazione di una perizia di spesa per l'esecuzione in diretta amministrazione di opere di pavimentazione accessorie, predisposta dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani, concludente nella spesa complessiva di Euro 22.000,00 di cui Euro 17.378,98 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed Euro 4.621,02 per somme a disposizione dell'amministrazione, imputando la relativa spesa nel quadro delle somme a disposizione del progetto in oggetto, affidando direttamente i lavori alla ditta Adami Dennis s.n.c. con sede in Albiano (TN), per un importo netto di Euro 14.169,14= oltre all'IVA di legge.

Considerato che tali lavori sono stati regolarmente eseguiti e che con determinazione del sottoscritto n. 66/5014 di data 25.07.2014 si procedeva all'approvazione degli atti di contabilità dei lavori e del certificato di regolare esecuzione a firma del geom. Edoardo Floriani, concludenti nell'importo netto di **Euro 16.575,71.=** compresi gli oneri per la sicurezza oltre all'IVA di legge, nonché alle liquidazioni conseguenti.

Visto il quadro della spesa complessivamente sostenuta relativa all'intervento in oggetto, predisposto dal sottoscritto e concludente nell'importo complessivo di **Euro 2.182.842,48.=** con il quale viene evidenziata una minore spesa per Euro 3.257,52= rispetto all'importo del progetto originariamente impegnato.

Ritenuto di procedere alla formale approvazione del quadro della spesa complessivamente sostenuta al fine della rendicontazione finanziaria e della richiesta del saldo del contributo provinciale nonché per lo storno dell'economia di spesa al cap. 3510.11, codice intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2008.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

- 1 **Di APPROVARE** il quadro della spesa complessivamente sostenuta relativo al “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “A” reti a servizio dell’area Viale - Ville”, predisposto dal sottoscritto e concludente nell’importo complessivo di **Euro 2.182.842,48.=** dando atto della minore spesa per **Euro 3.257,52=** rispetto all’importo del progetto originariamente impegnato.
- 2 **Di INVIARE** il presente atto al Servizio Ragioneria per lo storno dell’economia di spesa al cap. 3510.11, codice intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 in gestione residui 2008, ed all’Ufficio Segreteria per il completamento della pratica di finanziamento provinciale.
- 3 **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n°1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di da ta 05.03.2001.

Tione di Trento, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti