



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/ep - LM 1036

## **DETERMINAZIONE**

***DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE***

**n° 57 /2014 dd. 10.07.2014**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada che collega la località Zeller a Malga Cengledino. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo all'Impresa Agliardi snc di Carisolo (TN).**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 126 del 27.05.2014 con la quale veniva approvata la previsione di spesa dei lavori in oggetto, concludente nell'importo lordo complessivo di € 20.496,00 di cui € 14.000,00 per lavori ed € 6.496,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori all'Impresa Agliardi snc di Agliardi Franco & C con sede a Carisolo (TN), per un importo netto complessivo di € 14.000,00 oltre all'IVA 22% per complessivi € 17.080,00.

Preso atto che in fase d'esecuzione dei lavori, si è reso necessario apportare alcune migliorie a quanto preventivato inizialmente, quale la fornitura di ghiaione scelto da porre a tergo della scogliera, la realizzazione di un maggior tratto di scogliera, il trasporto di terra vegetale per il rivestimento delle scogliere, la fornitura di materiale stabilizzato per il livellamento del piano stradale, maggiori lavori di ripristino del manto stradale mediante la posa di asfalto, oltre ad altri piccoli interventi che l'Amministrazione comunale tramite il Vice Sindaco ha evidenziato la necessità di eseguire, quali la sistemazione di un tratto di tracciolo per il recupero del legname in loc. Cengledino ed un lieve allargamento di un tornante stradale per consentire il transito degli autocarri per il trasporto a valle del legname.

Considerato pertanto che a tal senso è stata incaricata l'Impresa Agliardi snc dell'esecuzione dei suddetti lavori, contabilizzando la relativa spesa nell'ambito dei lavori in oggetto.

Preso atto che i lavori sono ultimati e visti a tal senso gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di Direttore dei Lavori di seguito richiamati:

1. *Stato finale dei lavori;*
2. *Certificato di pagamento a saldo;*
3. *Quadro economico finale e di raffronto;*
4. *Documentazione fotografica;*

Visto in particolare lo stato finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa Agliardi snc con il quale viene accertato il credito residuo dell'Impresa ammontante ad un importo netto dei lavori, di € 15.712,00 oltre all'IVA di legge, con un aumento dei lavori rispetto all'incarico iniziale di € 1.712,00.

Dato atto che non si è ritenuto di redigere una variante progettuale dato l'ammontare dell'importo ed in considerazione del fatto che l'eventuale approvazione della variante sarebbe stata di competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 51 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm, in quanto contenuta entro il sesto quinto e non determinante un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto.

Vista a tal senso la fattura n° 93 di data 24.06.2014 pervenuta al protocollo comunale in data 26.06.2014 al n° 8492 dell'Impresa Agliardi snc, avente un importo netto di € 15.712,00 oltre all'I.V.A. 22% per € 3.456,64 per un importo lordo complessivo di € 19.168,64.

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del nuovo regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm. a certificazione della regolare esecuzione dei lavori.

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall'art. 184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.

Preso atto della regolarità contributiva della Ditta presso INPS, INAIL, Cassa Edile, come da Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) emesso dalla Cassa Edile in data 06.05.2014.

Preso atto che l'Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti.

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto i lavori si sono svolti su area di proprietà del Comune di Tione.

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'Appaltatore nonché quella della cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

Verificata la regolarità della documentazione e verificata quindi la doverosità di procedere all'approvazione della contabilità finale nonché di procedere alla liquidazione dei lavori.

Visto il seguente quadro economico finale e di raffronto dell'opera:

#### QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO

		PROGETTO	FINALE	DIFF.
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
a1	<i>Importo lavori d'affidamento/finale</i>	€ 14.000,00	€ 15.712,00	€ 1.712,00
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b1	Imprevisti	€ 2.800,00	€ -	
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ -	€ 314,24	
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 3.696,00	€ 3.456,64	
b4	Arrotondamento	€ -	€ -	
	<b>Totale somme a disp.</b>	<b>€ 6.496,00</b>	<b>€ 3.770,88</b>	<b>-€ 2.725,12</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 20.496,00</b>	<b>€ 19.482,88</b>	<b>-€ 1.013,12</b>

Accertato che dal quadro economico finale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 1.013,12.

Specificato che la somma relativa all'incentivo di progettazione del 2% al personale dipendente, pari ad € 314,24, verrà trasferita ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidata.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

## **DETERMINA**

1. **di dare atto** che lo stato finale dei lavori di " *manutenzione straordinaria della strada che collega la località Zeller a Malga Cengledino*", ammonta ad un importo netto complessivo di € 15.712,00.
2. **di approvare** gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini in qualità di D.L. e sottoscritti senza riserve dal legale rappresentante dell'Impresa.
3. **di approvare** la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n° 93 dd. 24.06.2014 dell'Impresa Agliardi snc, dal D.L. ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (*regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.*).
4. **di approvare** il quadro economico finale e di raffronto dell'opera concludente nell'importo complessivo di € 19.482,88 di cui € 15.712,00 per lavori ed € 3.770,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, dando atto che vi è stata un'economia di spesa di € 1.013,12.
5. **di liquidare** all'Impresa Agliardi snc con sede a Carisolo (TN), la fattura n° 93 di data 24.06.2014 avente un importo netto di € 15.712,00 oltre all'I.V.A. 22% per € 3.456,64 per un importo lordo complessivo di € 19.168,64.
6. **di accantonare** l'incentivo per la progettazione e direzione lavori per € 314,24, ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
7. **di imputare** l'importo derivante dal presente atto, pari ad **€ 19.482,88**= (€ 19.168,64 + € 314,24) al cap. 3685.02 codice int. 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 di questo Comune.
8. **di inviare** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, per l'accantonamento delle spese tecniche e per lo storno della minor spesa sostenuta.
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Il Responsabile dell'U.T.C.  
*ing. Luciano Weiss*

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26 comma 4 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Trento di Trento, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*rag. Cinzia Bonenti*