



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 194 /2010 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale sita in loc. Daè – p.f. 3920 in C.C. Tione I^ parte. Approvazione della 1^ variante progettuale.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **15,55** del giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari convocazioni disposte dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. MARIO FAILONIAssessore
4. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
5. ROBERTO ZAMBONI... ..Assessore
6. LUCA SCALFI.....Assessore
7. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Vice Segretario comunale dott. Giuseppe Stefani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 194 /2010 dd. 28.07.2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale sita in loc. Daè – p.f. 3920 in C.C. Tione I^ parte. Approvazione della 1^ variante progettuale.
EP/ep LM343

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione giuntale n° 352 dd. 21.12.2009 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale sita in loc. Daè – p.f. 3920 in C.C. Tione I^ Parte" redatto dal geom. Giacomo Scalfi, pervenuto in data 21.12.2009 prot. n. 17805, concludente nella spesa complessiva di **€ 90.324,24** = di cui € 63.788,37 = per lavori a base d'asta, compresi gli oneri della sicurezza per € 1.356,02 = ed € 26.535,87= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per € 84.026,91= al cap. 3685.05 codice intervento 2010501 del bilancio di previsione 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che nella gara esperita in data 27.01.2010, le opere venivano aggiudicate alla ditta F.lli Pelanda snc di Brione (TN) con un ribasso del 16,37% sull'importo a base d'appalto, per un netto di € 53.568,19 comprensivo degli oneri della sicurezza.

Visto il contratto di affidamento delle opere alla ditta F.lli Pelanda snc., n. 1112 di data 09.04.2010 avente un importo netto di € 53.568,19 = di cui € 1.356,02 = per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 30/2010 dd. 04.02.2010, veniva affidato l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto allo stesso progettista geom. Giacomo Scalfi di Saone (TN).

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 21.05.2010, sospesi in pari data e ripresi in data 05.07.2010 e che attualmente sono in corso d'esecuzione.

Accertato che nel corso dei lavori la direzione dei lavori, sulla base delle indicazioni ricevute dell'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di una variante progettuale al fine di introdurre nell'appalto alcune piccole opere di completamento e per la modifica di alcune lavorazioni, come la realizzazione della finitura del manto stradale in cls anziché in selciato prevista in fase di progettazione, in quanto rilevatosi, data la forte pendenza, particolarmente pericoloso al transito.

Esaminata pertanto la variante progettuale datata luglio 2010 a firma del geom. Giacomo Scalfi, presentata in data 15.07.2010 prot. n. 10546, concludente nell'importo complessivo di € 90.324,24= e composta degli elaborati di seguito richiamati:

1. *Documentazione urbanistica*
2. *stato autorizzato – variante – raffronto – planimetria generale zona 2;*
3. *stato autorizzato – variante – raffronto – planimetria generale zona 3-4-5;*
4. *relazione tecnico descrittiva;*
5. *documentazione fotografica;*
6. *Elenco prezzi lavori e sicurezza, computo metrico lavori e sicurezza, quadro comparativo e quadro economico;*
7. *Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1;*
8. *Atto di sottomissione;*

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione ed il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritti in data 15.07.2010 dal D.L. incaricato geom. Giacomo Scalfi e senza riserve dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per il concordamento di n. 4 voci di lavorazioni non

previste nel progetto originario (da NP.001 a NP.004), e per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di **€ 10.140,18** = oltre all'IVA di legge e preso atto che per l'esecuzione dei medesimi viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di 10 giorni consecutivi.

Considerato che i lavori suppletivi rientrano nel limite del 6° quinto dell'importo contrattuale e non determinano un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato come di seguito illustrato e dichiarato dal Direttore dei Lavori.

		PROGETTO	VARIANTE	DIFF.
a)	LAVORI			
a1	Importo dei lavori	€ 62.432,35	€ 74.175,72	€ 11.743,37
a2	oneri della sicurezza	€ 1.356,02	€ 1.675,22	€ 319,20
a3	Ribasso d'asta 16,37% di a1	€ 10.220,18	€ 12.142,57	
a4	Importo lavori di contratto/variante (a1-a3+a2)	€ 53.568,19	€ 63.708,37	€ 10.140,18
a5	Importo lavori di progetto/variante	€ 63.788,37	€ 63.708,37	
b)	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€ 1.467,13	€ 0,00	-€ 1.467,13
b2	Spese tecniche			
	Progettazione preliminare - prog. esecutiva	€ 4.555,56	€ 4.555,56	
	Direzione Lavori, contabilità	€ 4.578,41	€ 4.578,41	
	Perizia forestale	€ 500,00	€ 500,00	
	Variante	€ 0,00	€ 1.479,09	
	Totale Spese Tecniche	€ 9.633,97	€ 11.113,06	€ 1.479,09
b3	Oneri previdenziali 4%	€ 365,36	€ 424,52	
b4	Oneri previdenziali 2%	€ 10,00	€ 10,00	
b5	I.V.A. 20% su spese tecniche	€ 2.001,87	€ 2.309,52	
b6	I.V.A. 20% su lavori ed imprevisti	€ 13.051,10	€ 12.741,67	
b7	Arrotondamento	€ 6,45	€ 17,09	
	Totale somme a disposizione	€ 26.535,87	€ 26.615,86	€ 79,99
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.324,24	€ 90.324,24	€ 0,00

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett a) e b), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti e cause di forza maggiore).

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento comunale di Contabilità, l'approvazione della variante in oggetto sarebbe di competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ma rilevato che comporta sostanziali modifiche al progetto originario si procede all'approvazione della stessa variante da parte della giunta comunale.

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 58 della medesima legge, sulla variante non è dovuto il parere consultivo dell'organo consultivo monocratico.

Preso atto che sulla variante sono stati ottenuti i seguenti pareri ed autorizzazioni:

- parere favorevole di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 80 e paesaggistico ai sensi dell'art. 99 della L.P. 22/91 - come accertato dalla Commissione Edilizia Comunale del Comune di Tione di Trento nella seduta del 22.07.2010 con verbale n. 02;
- nulla osta dd. 19.07.2010 prot.n° S044-80/2010/192902/18.8 del Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale e Forestale di Tione di Trento.

Preso atto che sulla variante non risultano essere necessari ulteriori pareri ed autorizzazioni.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della 1^ variante progettuale.

- vista la L.P. 26/1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10/Leg./1994;
- Visto il D.lgs. 12.04.2006 n° 163, Nuovo Codice degli Appalti.

- visto lo Statuto del Comune, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29 febbraio 2008, nonché la deliberazione giunta n. 12/2010 "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2010" ed accertata la propria competenza;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata esecuzione dei lavori in questione;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 e rilevato che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile.
- Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.
- Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

delibera

1. **di approvare**, per i motivi di cui in premessa, la 1^a variante progettuale dei lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale sita in loc. Daè – p.f. 3920 in C.C. Tione I^a Parte" redatta dal geom. Giacomo Scalfi, presentata in data 15.07.2010 prot. n. 10546 e composta degli elaborati in premessa richiamati, concludente nell'importo complessivo di € 90.324,24 e quindi mantenendo invariato l'importo complessivo dei lavori già approvato.
2. **di approvare** in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 15.07.2010 per il concordamento di n. 4 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.01 a NP.04), e lo schema di atto di sottomissione per lavori di variante e suppletivi per un importo netto di **Euro 10.140,18** oltre all'IVA di legge, sottoscritti dal D.L. incaricato geom. Giacomo Scalfi e senza riserve dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.
3. **di specificare** che le ulteriori opere di variante, pari ad Euro 10.140,19=, vengono affidate alla ditta F.lli Pelanda snc di Brione (TN) che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo.
4. **di dare atto** che per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di 10 giorni consecutivi.
5. **di dare** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.
6. **di comunicare** al D.L. geom. Giacomo Scalfi ed all'Appaltatore l'adozione del presente provvedimento.
7. **di incaricare** gli uffici comunali del compimento delle attività esecutive derivanti dal presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. **di dichiarare** con voti favorevoli unanimi e palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata esecuzione dei lavori in questione;
9. **di evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. B, della L. 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02.08.2010 per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 02.08.2010 al 12.08.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 02.08.2010 al 12.08.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani