



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

UFFICIO TECNICO

LW/lw - C105

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n° 30 /2014 dd. 18.04.2014

OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione. Intervento A: Zone Moia Pissiga – Dosse sud. Approvazione della 1[^] variante progettuale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 68/2013 di data 19.03.2013, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia – Pissiniga - Dosse sud" predisposto dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuto in data 07.02.2012 prot. n. 1846 ed aggiornato in data 19.03.2013 prot. n. 4207, concludente nella spesa complessiva di **Euro 600.000,00=** di cui Euro 439.834,28= per lavori a base d'asta comprensivi di Euro 19.234,95= per oneri della sicurezza, ed Euro 160.165,72.= per somme a disposizione dell'amministrazione, impegnando la relativa spesa a meno delle spese di progettazione, al cap. 3938 codice intervento 2010501 del Bilancio di previsione 2013 in gestione residui 2012.

Considerato che con la medesima deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario previo esperimento di una gara ufficiosa tra sette imprese idonee, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 tra n. 7 imprese appositamente selezionate.

Preso atto che, a seguito di gara ufficiosa esperita in data 17.04.2013, le opere sono state aggiudicate all'impresa EDILTIONE s.p.a. per un importo netto di Euro 298.933,50= di cui Euro 19.234,95= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge avendo offerto un ribasso percentuale del 33,500%.

Visto il contratto di affido dei lavori Rep. n. 1208 del 04.06.2013, registrato a Tione di Trento in data 13.06.2013 al n. 73 Serie I[^].

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 di data 14.05.2013, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione (TN) per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto.

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 di data 14.05.2013, si procedeva ad incaricare il geom. Moreno Amistadi con studio in Breguzzo (TN) per la coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori in oggetto.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 05.07.2013.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 142/2013 di data 28.10.2013 si procedeva all'approvazione del 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 18.10.2013 dal D.L. incaricato ing. Dalbon Alfredo Massimo e dal legale rappresentante della

ditta appaltatrice EDILTIONE s.p.a., per il concordamento di n. 4 voci di lavorazioni (NP.001-NP.004) non previste nel progetto originario relative ad un miglioramento della tecnica costruttiva dei manufatti in cemento armato.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 146/2013 di data 06.11.2013 si procedeva all'approvazione del 1° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 05.09.2013, consegnato in data 11.10.2013 prot.n. 14534 dal direttore dei lavori incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, e si procedeva alla liquidazione del relativo certificato di pagamento al netto delle trattenute di legge, l'importo netto di Euro 149.465,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 163/2013 di data 13.12.2013 si procedeva all'approvazione del 2° stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 05.11.2013, consegnato in data 06.12.2013 prot.n. 17135 dal direttore dei lavori incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon, e si procedeva alla liquidazione del relativo certificato di pagamento al netto delle trattenute di legge, l'importo netto di Euro 37.960,00= oltre all'IVA di legge.

Preso atto che il progettista e D.L. ing. Alfredo Massimo Dalbon, con nota pervenuta in data 20.01.2014 prot. n. 896, evidenziata in corso d'opera la necessità di predisporre una variante suppletiva per l'introduzione di alcune variazioni alle quantità di lavorazione ed ad un'eventuale estensione della rete di acquedotto nel limite delle risorse finanziarie ancora disponibili attraverso il parziale recupero il ribasso d'asta.

Vista la nota del Servizio Agricoltura della PAT – Ufficio Infrastrutture Agricole pervenuta in data 29.01.2014 prot. n. 1352 con la quale veniva espressa l'autorizzazione al recupero del ribasso d'asta nel limite del sesto quinto dell'importo aggiudicato.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 39/2014 di data 25.02.2014, la direzione lavori è stata pertanto incaricata per la predisposizione della 1^ variante progettuale ed integrazione della direzione lavori per un onorario complessivo di Euro 8.535,28= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di Euro 10.829,56=.

Vista quindi la 1^ variante progettuale datata aprile 2014 a firma dell'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 11.04.2014 prot. n. 4899 concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 600.000,00= e composta degli elaborati di seguito richiamati:

- Relazione di variante;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo di confronto;
- Quadro economico generale di variante
- Schema atto di sottomissione n. 1;
- Disegni di variante (5 tavole).

Visto in particolare il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 07.04.2014 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per il concordamento di n. 5 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.05 a NP.09).

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione, sottoscritto in data 07.04.2014 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 59.786,02= oltre all'IVA di legge e preso atto che per l'esecuzione dei medesimi viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di giorni 45 (quarantacinque).

Considerato che i lavori suppletivi di cui alla 1^ variante, rientrano nel limite del 6° quinto dell'importo contrattuale e che comunque non determinano un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato.

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett b), della L.P. 26/93 e ss.mm, (cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente).

Preso atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della L.P. 26/93, ed sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento comunale di Contabilità, l'approvazione della variante in oggetto è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 58 della medesima legge, sulla variante non è dovuto il parere consultivo dell'organo consultivo monocratico.

Preso atto che le variazioni introdotte al progetto non necessitano di un nuovo parere di conformità urbanistica art. 110 della L.P. 1/2008 non essendo rilevanti dal punto di vista urbanistico.

Considerato che la previsione di spesa complessiva di progetto rimane invariato e che i maggiori lavori trovano copertura nelle somme a disposizione del progetto, più specificatamente nel ribasso d'asta, già impegnate al cap. 3938 intervento 2010501 del Bilancio di Previsione 2014 in esercizio provvisorio e gestione residui anno 2012.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

DETERMINA

1. **Di APPROVARE** il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 07.04.2014 per il concordamento di n. voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.05 a NP.09), e lo schema di atto di sottomissione per lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 59.786,02= oltre all'IVA di legge, presentati in data 11.04.2014 al n. 4899 dal D.L. incaricato ing. Alfredo Massimo Dalbon.
2. **Di APPROVARE** la 1^ variante progettuale dei "Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia – Pissiniga - Dosse sud" redatta dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, presentata in data 11.04.2014 prot. n. 4899, concludente nell'importo del progetto approvato.
3. **Di SPECIFICARE** che le ulteriori opere di perizia, pari ad Euro 59.786,02=, vengono affidate alla ditta EDILTIONE s.p.a. che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo.
4. **Di DARE ATTO** che per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di giorni 45 (quarantacinque).
5. **Di DARE** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.
6. **Di COMUNICARE** al D.L. ing. Alfredo Massimo Dalbon ed all'Appaltatore l'adozione del presente provvedimento.
7. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico**
ing. Luciano Weiss

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.

Tione di Trento, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Cinzia Bonenti